

Cronograma Físico-Financeiro
AMPLIAÇÃO ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA

UF:RS

Município:Faxinal do Soturno

Valor Empenhado:321.275,35

		Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Valor do Item (R\$)	(% Referent e a Obra (A))	
		Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2			
1	Serviços Preliminares	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	4194,14	1,31
2	Movimento De Terra	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	14606,44	4,55	
3	Infraestrutura	□	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	27185,01	8,46	
4	Superestrutura	□	□	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	7287,03	2,27	
5	Paredes e Painéis	□	□	□	□	□	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	28733,44	8,94	
6	Cobertura	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	87939,09	27,37	
7	Esquadrias	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	□	□	□	□	□	26100,79	8,12	
8	Revestimentos	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	□	□	□	□	□	31624,32	9,84	
9	Pisos	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	□	□	□	30260,96	9,42	
10	Pintura	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	11679,97	3,64	
11	Instalações Hidráulicas	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	□	□	□	□	3334,94	1,04	
12	Instalações Sanitárias	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	□	□	18634,40	5,80	
13	Drenagem Pluvial	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	11462,54	3,57	
14	Instalações Elétricas 220/380	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	□	15391,15	4,79	
15	ppci	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	879,02	0,27	
16	Serviços Diversos	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	1962,11	0,61	

100,00