

MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO - RESUMO DOS CONTRATOS DE OBRAS																				
Nº CONTRATO	LICITAÇÃO	EMPRESA	CNPJ	ORDEM DE INÍCIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	PRAZO DE EXECUÇÃO	DATA VIGÊNCIA (CONTRATUAL):	DATA VIGÊNCIA (EXECUÇÃO DA OBRA):	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVADO	VALOR TOTAL	STATUS DA OBRA	BOLETINS DE MEDIÇÕES					VALOR MEDIDO ACUMULADO	RECEBIMENTO PROVISÓRIO	RECEBIMENTO DEFINITIVO
													Nº	DATA	PERÍODO	VALOR (R\$)	% TOTAL EXECUTADA			
004/2022	TP 10/2021	C.F.V. Obras Públicas LTDA.	15.161.740/0001-87	27/06/2022	Ginásio Santos Anjos	120 dias	06/05/2023	27/04/2023	R\$ 279.496,41	R\$ 14.885,25	R\$ 294.381,66	Concluída	1	27/09/2022	27/06/2022 a 27/09/2022	R\$ 10.744,15	3,65%	R\$ 10.744,15	17/04/2023	
													2	20/12/2022	28/09/2022 a 20/12/2022	R\$ 78.594,19	30,35%	R\$ 89.338,34		
													3	25/01/2023	21/12/2022 a 25/01/2023	R\$ 162.520,18	85,56%	R\$ 251.858,52		
													4	14/04/2023	26/01/2023 a 14/04/2023	R\$ 27.637,89	94,94%	R\$ 279.496,41		
													5	14/04/2023	26/01/2023 a 14/04/2023	R\$ 14.885,25	100,00%	R\$ 294.381,66		
124/2019	TP 09/2019	Marzari & Marzari Ltda	31.033.196/0001-44	17/04/2020	Pavimentação da Castro Alves (02 trechos), Rua Vitorino Roggia, Rua "A", Rua "B" e Rua "C" (Vila Falcão)	894 Dias	31/03/2023	31/03/2023	R\$ 436.759,48	R\$ 19.629,89	R\$ 456.389,37	Concluída	1	26/06/2020	17/04/2020 a 26/06/2020	R\$ 5.899,82	1,29%	R\$ 5.899,82	28/03/2023	
													2	18/08/2020	27/06/2020 a 18/08/2020	R\$ 38.254,32	9,67%	R\$ 44.154,14		
													3	25/10/2020	19/08/2020 a 25/10/2020	R\$ 29.792,43	16,20%	R\$ 73.946,57		
													4	25/11/2020	26/10/2020 a 25/11/2020	R\$ 104.520,94	39,10%	R\$ 178.467,51		
													5	06/04/2021	26/11/2020 a 06/04/2021	R\$ 34.566,20	46,68%	R\$ 213.033,71		
													6	23/08/2021	07/04/2021 a 23/08/2021	R\$ 80.092,20	64,23%	R\$ 293.125,91		
													7	03/03/2022	24/08/2021 a 03/03/2022	R\$ 22.614,91	69,18%	R\$ 315.740,82		
													8	20/06/2022	04/03/2022 a 20/06/2022	R\$ 8.657,11	71,08%	R\$ 324.397,93		
													9	05/09/2022	21/06/2022 a 05/09/2022	R\$ 24.453,41	76,44%	R\$ 348.851,34		
													10	20/12/2022	06/09/2022 a 20/12/2022	R\$ 14.119,60	79,53%	R\$ 362.970,94		
													11	15/02/2023	21/12/2022 a 15/02/2023	R\$ 73.788,54	95,70%	R\$ 436.759,48		
													12	23/03/2023	16/02/2023 a 23/03/2023	R\$ 19.629,89	100,00%	R\$ 456.389,37		
101/2016	TP 07/2016			30/06/2016	Escola e Ginásio - Santa Rita De Cássia - Verde Teto	2373 Dias	31/03/2023	31/03/2023	R\$ 831.142,24	R\$ 0,00	R\$ 831.142,24	Paralisada	1	05/09/2016	30/06/2016 a 05/09/2016	R\$ 38.619,91	4,65%	R\$ 38.619,91		
													2	07/11/2016	06/09/2016 a 07/11/2016	R\$ 52.381,39	10,95%	R\$ 91.001,30		
													3	30/12/2016	08/11/2016 a 30/12/2016	R\$ 37.002,86	15,40%	R\$ 128.004,16		
													4	31/03/2017	31/12/2016 a 31/03/2017	R\$ 100.079,27	27,44%	R\$ 228.083,43		
													5	01/04/2017	01/04/2017 a 24/05/2017	R\$ 52.507,22	33,76%	R\$ 280.590,65		
													6	31/07/2018	24/05/2017 a 31/07/2017	R\$ 54.039,14	40,26%	R\$ 334.629,79		
													7	21/09/2018	01/08/2017 a 21/09/2018	R\$ 69.795,94	48,66%	R\$ 404.425,73		
													8	06/03/2019	22/09/2018 a 06/03/2019	R\$ 63.783,94	56,33%	R\$ 468.209,67		
													9	06/03/2019	06/03/2019 a 08/05/2019	R\$ 55.701,14	63,04%	R\$ 523.910,81		
													10	19/07/2019	08/05/2019 a 19/07/2019	R\$ 65.186,33	70,88%	R\$ 589.097,14		
													11							
029/2022	TP 03/2022	F.S OBRAS LTDA	04.574.963/0001-50	16/09/2022	Pavimentação de trecho da Estrada do Cerro Comprido (São Pio), Trecho do km 4,0 ao km 2,5, extensão 1.500,00m	240 Dias	03/06/2023	16/05/2023	R\$ 948.100,14	R\$ 0,00	R\$ 948.100,14	Em Execução	1	25/11/2022	16/09/2022 a 25/11/2022	R\$ 140.083,76	14,78%	R\$ 140.083,76		
													2	21/12/2022	26/11/2022 a 21/12/2022	R\$ 89.866,25	24,25%	R\$ 229.950,01		
													3	09/02/2023	22/12/2022 a 09/02/2023	R\$ 134.799,36	38,47%	R\$ 364.749,37		
													4	14/04/2023	10/02/2023 a 14/04/2023	R\$ 130.587,89	52,25%	R\$ 495.337,26		
													5							
													6							
110/2022	TP 09/2022	CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA	61.381.943/0001-04	29/12/2022	Pavimentação Asfáltica da Rua Gaspar Martins	90 Dias	18/05/2023	29/03/2023	R\$ 905.110,22	R\$ 36.770,34	R\$ 941.880,56	Concluída	1	02/02/2023	29/12/2022 a 02/02/2023	R\$ 48.724,58	5,17%	R\$ 48.724,58	23/03/2023	
													2	16/02/2023	03/02/2023 a 16/02/2023	R\$ 805.958,13	90,74%	R\$ 854.682,71		
													3	22/03/2023	16/02/2023 a 22/03/2023	R\$ 50.427,51	96,10%	R\$ 905.110,22		
													4	22/03/2023	29/12/2022 a 22/03/2023	R\$ 36.770,34	100,00%	R\$ 941.880,56		
117/2022	TP 10/2022	Dal Ongaro Engenharia Ltda	37.331.530/0001-22	24/01/2023	Revitalização e Ampliação de Edificação Pública - Rua do Horto, Vila Verde Teto	120 Dias	07/08/2023	24/07/2023	R\$ 149.127,50	R\$ 0,00	R\$ 149.127,50	Em Execução	1	23/03/2023	24/01/2023 a 23/03/2023	R\$ 29.252,26	19,62%	R\$ 29.252,26		
													2	22/05/2023	24/03/2023 a 22/05/2023	R\$ 47.951,26	51,77%	R\$ 77.203,52		
													3							
100/2022	TP 06/2022	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA	10.571.901/0001-97	26/09/2022	Pavimentação da Rua Duque de Caxias (1.845,00m²) e Rua Presidente Castelo Branco (1.164,00m²)	180 Dias	16/06/2023	26/05/2023	R\$ 165.694,00	R\$ 4.348,42	R\$ 170.042,42	Concluída	1	30/11/2022	26/09/2022 a 30/11/2022	R\$ 35.084,17	20,63%	R\$ 35.084,17	08/05/2023	
													2	16/03/2023	01/12/2022 a 16/03/2023	R\$ 93.756,92	75,77%	R\$ 128.841,09		
													3	02/05/2023	17/03/2023 a 02/05/2023	R\$ 36.852,91	97,44%	R\$ 165.694,00		
													4	03/05/2023	02/05/2023 a 02/05/2023	R\$ 4.348,42	100,00%	R\$ 170.042,42		
109/2022	TP 08/2022	A BENETTI & J A SOARES LTDA – ME	13.036.095/0001-45	16/01/2023	Pavimentação da Rua Luiz Dalmolin (288,00m²) e Rua Ceci Leite Costa (720,00m²)	90 Dias	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 100.887,46	R\$ 0,00	R\$ 100.887,46	Concluída	1	09/02/2023	16/01/2023 a 09/02/2023	R\$ 30.581,49	30,31%	R\$ 30.581,49	02/05/2023	
													2	27/04/2023	10/02/2023 a 27/04/2023	R\$ 70.305,97	100,00%	R\$ 100.887,46		
105/2022	TP 07/2022	CFV OBRAS PÚBLICAS LTDA	15.161.740/0001-87	01/11/2022	Estruturas para Caixas D'água	60 Dias	18/07/2023	01/02/2023	R\$ 153.431,76	R\$ 0,00	R\$ 153.431,76	Concluída	1	31/01/2023	01/11/2022 a 31/01/2023	R\$ 153.431,76	100,00%	R\$ 153.431,76	13/02/2023	
													2							
004/2023	TP 12/2022	C.F.V OBRAS PÚBLICAS LTDA	15.161.740/0001-87	24/01/2023	Unidade Básica de Saúde - Verde Teto	12 Meses	19/07/2024	24/01/2024	R\$ 628.483,32	R\$ 0,00	R\$ 628.483,32	Em Execução	1	24/04/2023	24/01/2023 a 24/04/2023	R\$ 69.545,98	11,07%	R\$ 69.545,98		
													2	22/05/2023	25/04/2023 a 22/05/2023	R\$ 63.042,51	21,10%	R\$ 132.588,49		
													3							
001/2023	TP 11/2022	C.F.V. OBRAS PÚBLICAS LTDA	15.161.740/0001-87		Pavimentação de trecho da Estrada do Cerro Comprido (São Pio), Trecho do km 2,500 ao km 1,850, extensão 650,00m.	06 Meses	09/01/2024		R\$ 423.750,40	R\$ 0,00	R\$ 423.750,40	Em análise pela Caixa.	1			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
													2							
039/2022	TP 04/2022	C.F.V. OBRAS PÚBLICAS LTDA	15.161.740/0001-87		Pavimentação da Rua Uruguai e da Rua João Paulo II	210 Dias	13/07/2023		R\$ 361.710,99	-R\$ 1.966,78	R\$ 359.744,21	Em análise pela Caixa.	1			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
													2							
014/2023	TP 01/2023	C.F.V. OBRAS PÚBLICAS LTDA	15.161.740/0001-87		Revitalização do Ginásio da Vila Santo Antônio	180 Dias	06/03/2024		R\$ 290.718,66	R\$ 0,00	R\$ 290.718,66	Em análise pela Caixa.	1			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
													2							
					Revitalização da Praça Vicente Palotti							Em análise pela Caixa.	1			R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00		
													2							
					Revitalização do Mirante da Ermda de São Pio							Em Fase de Projetos	1			R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00		
													2							
					Obra da Nova Capela Mortuária							Em Fase de Projetos	1			R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00		
													2							