

| MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO - RESUMO DOS CONTRATOS DE OBRAS |            |                                           |                    |                 |                                                                                                                  |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|----------------------|------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Nº CONTRATO                                                     | LICITAÇÃO  | EMPRESA                                   | CNPJ               | ORDEM DE INÍCIO | DESCRIÇÃO DA OBRA                                                                                                | PRAZO DE EXECUÇÃO | DATA VIGÊNCIA (CONTRATUAL): | DATA VIGÊNCIA (EXECUÇÃO DA OBRA): | VALOR CONTRATADO | VALOR ADITIVADO | VALOR TOTAL    | STATUS DA OBRA                   | BOLETINS DE MEDIÇÕES |            |                         |                |                   | VALOR MEDIDO ACUMULADO | RECEBIMENTO PROVISÓRIO | RECEBIMENTO DEFINITIVO |            |
|                                                                 |            |                                           |                    |                 |                                                                                                                  |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  | Nº                   | DATA       | PERÍODO                 | VALOR (R\$)    | % TOTAL EXECUTADA |                        |                        |                        |            |
| 004/2022                                                        | TP 10/2021 | C.F.V. Obras Públicas LTDA.               | 15.161.740/0001-87 | 27/06/2022      | Ginásio Santos Anjos                                                                                             | 120 dias          | 06/05/2023                  | 27/04/2023                        | R\$ 279.496,41   | R\$ 14.885,25   | R\$ 294.381,66 | Concluída                        | 1                    | 27/09/2022 | 27/06/2022 a 27/09/2022 | R\$ 10.744,15  | 3,65%             | R\$ 10.744,15          | 17/04/2023             |                        |            |
| 2                                                               | 20/12/2022 | 28/09/2022 a 20/12/2022                   | R\$ 78.594,19      | 30,35%          | R\$ 89.338,34                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 3                                                               | 25/01/2023 | 21/12/2022 a 25/01/2023                   | R\$ 162.520,18     | 85,56%          | R\$ 251.858,52                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 4                                                               | 14/04/2023 | 26/01/2023 a 14/04/2023                   | R\$ 27.637,89      | 94,94%          | R\$ 279.496,41                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 5                                                               | 14/04/2023 | 26/01/2023 a 14/04/2023                   | R\$ 14.885,25      | 100,00%         | R\$ 294.381,66                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 124/2019                                                        | TP 09/2019 | Marzari & Marzari Ltda                    | 31.033.196/0001-44 | 17/04/2020      | Pavimentação da Castro Alves (02 trechos), Rua Vitorino Roggia, Rua "A", Rua "B" e Rua "C" (Vila Falcão)         | 894 Dias          | 31/03/2023                  | 31/03/2023                        | R\$ 436.759,48   | R\$ 19.629,89   | R\$ 456.389,37 | Concluída                        | 1                    | 26/06/2020 | 17/04/2020 a 26/06/2020 | R\$ 5.899,82   | 1,29%             | R\$ 5.899,82           | 28/03/2023             |                        |            |
| 2                                                               | 18/08/2020 | 27/06/2020 a 18/08/2020                   | R\$ 38.254,32      | 9,67%           | R\$ 44.154,14                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 3                                                               | 25/10/2020 | 19/08/2020 a 25/10/2020                   | R\$ 29.792,43      | 16,20%          | R\$ 73.946,57                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 4                                                               | 25/11/2020 | 26/10/2020 a 25/11/2020                   | R\$ 104.520,94     | 39,10%          | R\$ 178.467,51                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 5                                                               | 06/04/2021 | 26/11/2020 a 06/04/2021                   | R\$ 34.566,20      | 46,68%          | R\$ 213.033,71                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 6                                                               | 23/08/2021 | 07/04/2021 a 23/08/2021                   | R\$ 80.092,20      | 64,23%          | R\$ 293.125,91                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 7                                                               | 03/03/2022 | 24/08/2021 a 03/03/2022                   | R\$ 22.614,91      | 69,18%          | R\$ 315.740,82                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 8                                                               | 20/06/2022 | 04/03/2022 a 20/06/2022                   | R\$ 8.657,11       | 71,08%          | R\$ 324.397,93                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 9                                                               | 05/09/2022 | 21/06/2022 a 05/09/2022                   | R\$ 24.453,41      | 76,44%          | R\$ 348.851,34                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 10                                                              | 20/12/2022 | 06/09/2022 a 20/12/2022                   | R\$ 14.119,60      | 79,53%          | R\$ 362.970,94                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 11                                                              | 15/02/2023 | 21/12/2022 a 15/02/2023                   | R\$ 73.788,54      | 95,70%          | R\$ 436.759,48                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 12                                                              | 23/03/2023 | 16/02/2023 a 23/03/2023                   | R\$ 19.629,89      | 100,00%         | R\$ 456.389,37                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 101/2016                                                        | TP 07/2016 |                                           |                    | 30/06/2016      | Escola e Ginásio - Santa Rita De Cássia - Verde Teto                                                             | 2373 Dias         | 31/03/2023                  | 31/03/2023                        | R\$ 831.142,24   | R\$ 0,00        | R\$ 831.142,24 | Paralisada                       | 1                    | 05/09/2016 | 30/06/2016 a 05/09/2016 | R\$ 38.619,91  | 4,65%             | R\$ 38.619,91          |                        |                        |            |
| 2                                                               | 07/11/2016 | 06/09/2016 a 07/11/2016                   | R\$ 52.381,39      | 10,95%          | R\$ 91.001,30                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 3                                                               | 30/12/2016 | 08/11/2016 a 30/12/2016                   | R\$ 37.002,86      | 15,40%          | R\$ 128.004,16                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 4                                                               | 31/03/2017 | 31/12/2016 a 31/03/2017                   | R\$ 100.079,27     | 27,44%          | R\$ 228.083,43                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 5                                                               | 01/04/2017 | 01/04/2017 a 24/05/2017                   | R\$ 52.507,22      | 33,76%          | R\$ 280.590,65                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 6                                                               | 31/07/2018 | 24/05/2017 a 31/07/2017                   | R\$ 54.039,14      | 40,26%          | R\$ 334.629,79                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 7                                                               | 21/09/2018 | 01/08/2017 a 21/09/2018                   | R\$ 69.795,94      | 48,66%          | R\$ 404.425,73                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 8                                                               | 06/03/2019 | 22/09/2018 a 06/03/2019                   | R\$ 63.783,94      | 56,33%          | R\$ 468.209,67                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 9                                                               | 06/03/2019 | 06/03/2019 a 08/05/2019                   | R\$ 55.701,14      | 63,04%          | R\$ 523.910,81                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 10                                                              | 19/07/2019 | 08/05/2019 a 19/07/2019                   | R\$ 65.186,33      | 70,88%          | R\$ 589.097,14                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 11                                                              |            |                                           |                    |                 |                                                                                                                  |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 029/2022                                                        | TP 03/2022 | F.S OBRAS LTDA                            | 04.574.963/0001-50 | 16/09/2022      | Pavimentação de trecho da Estrada do Cerro Comprido (São Pio), Trecho do km 4,0 ao km 2,5, extensão 1.500,00m    | 240 Dias          | 16/09/2023                  | 16/09/2023                        | R\$ 948.100,14   | R\$ 31.109,89   | R\$ 979.210,03 | Em Execução                      | 1                    | 25/11/2022 | 16/09/2022 a 25/11/2022 | R\$ 140.083,76 | 14,31%            | R\$ 140.083,76         |                        |                        |            |
| 2                                                               | 21/12/2022 | 26/11/2022 a 21/12/2022                   | R\$ 89.866,25      | 23,48%          | R\$ 229.950,01                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 3                                                               | 09/02/2023 | 22/12/2022 a 09/02/2023                   | R\$ 134.799,36     | 37,25%          | R\$ 364.749,37                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 4                                                               | 14/04/2023 | 10/02/2023 a 14/04/2023                   | R\$ 130.587,89     | 50,59%          | R\$ 495.337,26                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 5                                                               | 15/06/2023 | 15/04/2023 a 15/06/2023                   | R\$ 249.463,40     | 76,06%          | R\$ 744.800,66                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
|                                                                 |            |                                           |                    |                 |                                                                                                                  |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  | 6                    |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 110/2022                                                        | TP 09/2022 | CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA | 61.381.943/0001-04 | 29/12/2022      | Pavimentação Asfáltica da Rua Gaspar Martins                                                                     | 90 Dias           | 18/05/2023                  | 29/03/2023                        | R\$ 905.110,22   | R\$ 36.770,34   | R\$ 941.880,56 | Concluída                        | 1                    | 02/02/2023 | 29/12/2022 a 02/02/2023 | R\$ 48.724,58  | 5,17%             | R\$ 48.724,58          | 23/03/2023             |                        | 23/06/2023 |
| 2                                                               | 16/02/2023 | 03/02/2023 a 16/02/2023                   | R\$ 805.958,13     | 90,74%          | R\$ 854.682,71                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 3                                                               | 22/03/2023 | 16/02/2023 a 22/03/2023                   | R\$ 50.427,51      | 96,10%          | R\$ 905.110,22                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 4                                                               | 22/03/2023 | 29/12/2022 a 22/03/2023                   | R\$ 36.770,34      | 100,00%         | R\$ 941.880,56                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 117/2022                                                        | TP 10/2022 | Dal Ongaro Engenharia Ltda                | 37.331.530/0001-22 | 24/01/2023      | Revitalização e Ampliação de Edificação Pública - Rua do Horto, Vila Verde Teto                                  | 120 Dias          | 07/08/2023                  | 24/07/2023                        | R\$ 149.127,20   | R\$ 7.591,57    | R\$ 156.718,77 | Concluída                        | 1                    | 23/03/2023 | 24/01/2023 a 23/03/2023 | R\$ 29.252,26  | 18,67%            | R\$ 29.252,26          |                        |                        |            |
| 2                                                               | 22/05/2023 | 24/03/2023 a 22/05/2023                   | R\$ 47.951,26      | 49,26%          | R\$ 77.203,52                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 3                                                               | 05/07/2023 | 23/05/2023 a 05/07/2023                   | R\$ 71.923,68      | 95,16%          | R\$ 149.127,20                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 4                                                               | 06/07/2023 | 24/01/2023 a 06/07/2023                   | R\$ 7.591,57       | 100,00%         | R\$ 156.718,77                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 100/2022                                                        | TP 06/2022 | CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA                 | 10.571.901/0001-97 | 26/09/2022      | Pavimentação da Rua Duque de Caxias (1.845,00m²) e Rua Ceci Leite Costa (720,00m²)                               | 180 Dias          | 16/06/2023                  | 26/05/2023                        | R\$ 165.694,00   | R\$ 4.348,42    | R\$ 170.042,42 | Concluída                        | 1                    | 30/11/2022 | 26/09/2022 a 30/11/2022 | R\$ 35.084,17  | 20,63%            | R\$ 35.084,17          | 08/05/2023             |                        |            |
| 2                                                               | 16/03/2023 | 01/12/2022 a 16/03/2023                   | R\$ 93.756,92      | 75,77%          | R\$ 128.841,09                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 3                                                               | 02/05/2023 | 17/03/2023 a 02/05/2023                   | R\$ 36.852,91      | 97,44%          | R\$ 165.694,00                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 4                                                               | 03/05/2023 | 02/05/2023 a 02/05/2023                   | R\$ 4.348,42       | 100,00%         | R\$ 170.042,42                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 109/2022                                                        | TP 08/2022 | A BENETTI & J A SOARES LTDA – ME          | 13.036.095/0001-45 | 16/01/2023      | Pavimentação da Rua Luiz Dalmolin (288,00m²) e Rua Ceci Leite Costa (720,00m²)                                   | 90 Dias           | 10/05/2023                  | 10/05/2023                        | R\$ 100.887,46   | R\$ 0,00        | R\$ 100.887,46 | Concluída                        | 1                    | 09/02/2023 | 16/01/2023 a 09/02/2023 | R\$ 30.581,49  | 30,31%            | R\$ 30.581,49          | 02/05/2023             |                        |            |
| 2                                                               | 27/04/2023 | 10/02/2023 a 27/04/2023                   | R\$ 70.305,97      | 100,00%         | R\$ 100.887,46                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 105/2022                                                        | TP 07/2022 | CFV OBRAS PÚBLICAS LTDA                   | 15.161.740/0001-87 | 01/11/2022      | Estruturas para Caixas D'água                                                                                    | 60 Dias           | 18/07/2023                  | 01/02/2023                        | R\$ 153.431,76   | R\$ 0,00        | R\$ 153.431,76 | Concluída                        | 1                    | 31/01/2023 | 01/11/2022 a 31/01/2023 | R\$ 153.431,76 | 100,00%           | R\$ 153.431,76         | 08/02/2023             |                        | 08/05/2023 |
|                                                                 |            |                                           |                    |                 |                                                                                                                  |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  | 2                    |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 004/2023                                                        | TP 12/2022 | C.F.V OBRAS PÚBLICAS LTDA                 | 15.161.740/0001-87 | 24/01/2023      | Unidade Básica de Saúde - Verde Teto                                                                             | 12 Meses          | 19/07/2024                  | 24/01/2024                        | R\$ 628.483,32   | R\$ 0,00        | R\$ 628.483,32 | Em Execução                      | 1                    | 24/04/2023 | 24/01/2023 a 24/04/2023 | R\$ 69.545,98  | 11,07%            | R\$ 69.545,98          |                        |                        |            |
| 2                                                               | 22/05/2023 | 25/04/2023 a 22/05/2023                   | R\$ 63.042,51      | 21,10%          | R\$ 132.588,49                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 3                                                               | 05/07/2023 | 23/05/2023 a 05/07/2023                   | R\$ 115.013,41     | 39,40%          | R\$ 247.601,90                                                                                                   |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 4                                                               |            |                                           |                    |                 |                                                                                                                  |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 044/2023                                                        | TP 03/2023 | PGL CONSTRUTORA LTDA                      | 33.924.295/0001-41 | 04/07/2023      | Pavimentação da Rua dos Pinus                                                                                    | 03 Meses          | 30/10/2023                  | 04/10/2023                        | R\$ 310.404,52   | R\$ 0,00        | R\$ 310.404,52 | Em Execução                      | 1                    | 28/07/2023 | 04/07/2023 a 28/07/2023 | R\$ 114.689,60 | 36,95%            | R\$ 114.689,60         |                        |                        |            |
| 2                                                               |            |                                           |                    |                 |                                                                                                                  |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 3                                                               |            |                                           |                    |                 |                                                                                                                  |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 001/2023                                                        | TP 11/2022 | C.F.V. OBRAS PÚBLICAS LTDA                | 15.161.740/0001-87 |                 | Pavimentação de trecho da Estrada do Cerro Comprido (São Pio), Trecho do km 2,500 ao km 1,850, extensão 650,00m. | 06 Meses          | 09/01/2024                  |                                   | R\$ 423.750,40   | R\$ 0,00        | R\$ 423.750,40 | Aguardando Liberação do Dinheiro | 1                    |            |                         | R\$ 0,00       | 0,00%             | R\$ 0,00               |                        |                        |            |
| 2                                                               |            |                                           |                    |                 |                                                                                                                  |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 039/2022                                                        | TP 04/2022 | C.F.V. OBRAS PÚBLICAS LTDA                | 15.161.740/0001-87 |                 | Pavimentação da Rua Uruguai e da Rua João Paulo II                                                               | 210 Dias          | 13/07/2023                  |                                   | R\$ 361.710,99   | -R\$ 1.966,78   | R\$ 359.744,21 | Aguardando Liberação do Dinheiro | 1                    |            |                         | R\$ 0,00       | 0,00%             | R\$ 0,00               |                        |                        |            |
| 2                                                               |            |                                           |                    |                 |                                                                                                                  |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
| 014/2023                                                        | TP 01/2023 | C.F.V. OBRAS PÚBLICAS LTDA                | 15.161.740/0001-87 | 07/06/2023      | Revitalização do Ginásio da Vila Santo Antônio                                                                   | 180 Dias          | 06/03/2024                  | 07/12/2023                        | R\$ 290.718,66   | R\$ 0,00        | R\$ 290.718,66 | Em Execução                      | 1                    | 08/08/2023 | 06/03/2023 a 04/08/2023 | R\$ 60.798,52  | 20,91%            | R\$ 60.798,52          |                        |                        |            |
| 2                                                               |            |                                           |                    |                 |                                                                                                                  |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
|                                                                 |            |                                           |                    |                 | Revitalização da Praça Vicente Palotti                                                                           |                   |                             |                                   |                  |                 |                | Em análise pela Caixa.           | 1                    |            |                         | R\$ 0,00       | #DIV/0!           | R\$ 0,00               |                        |                        |            |
|                                                                 |            |                                           |                    |                 |                                                                                                                  |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  | 2                    |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
|                                                                 |            |                                           |                    |                 | Revitalização do Mirante da Ermita de São Pio                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                | Em Fase de Projetos              | 1                    |            |                         | R\$ 0,00       | #DIV/0!           | R\$ 0,00               |                        |                        |            |
|                                                                 |            |                                           |                    |                 |                                                                                                                  |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  | 2                    |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |
|                                                                 |            |                                           |                    |                 | Obra da Nova Capela Mortuária                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                | Em Fase de Projetos              | 1                    |            |                         | R\$ 0,00       | #DIV/0!           | R\$ 0,00               |                        |                        |            |
|                                                                 |            |                                           |                    |                 |                                                                                                                  |                   |                             |                                   |                  |                 |                |                                  | 2                    |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |            |