

MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO - RESUMO DOS CONTRATOS DE OBRAS																		
Nº CONTRATO	LICITAÇÃO	EMPRESA	CNPJ	ORDEM DE INÍCIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	PRAZO DE EXECUÇÃO	DATA VIGÊNCIA (CONTRATUAL):	DATA VIGÊNCIA (EXECUÇÃO DA OBRA):	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVADO	VALOR TOTAL	STATUS DA OBRA	BOLETINS DE MEDIÇÕES					VALOR MEDIDO ACUMULADO
													Nº	DATA	PERÍODO	VALOR (R\$)	% TOTAL EXECUTADA	
101/2016	TP 07/2016			30/06/2016	Escola e Ginásio - Santa Rita De Cássia - Verde Teto	2373 Dias	31/03/2023	31/03/2023	R\$ 831.142,24	R\$ 0,00	R\$ 831.142,24	Paralisada	1	05/09/2016	30/06/2016 a 05/09/2016	R\$ 38.619,91	4,65%	R\$ 38.619,91
													2	07/11/2016	06/09/2016 a 07/11/2016	R\$ 52.381,39	10,95%	R\$ 91.001,30
													3	30/12/2016	08/11/2016 a 30/12/2016	R\$ 37.002,86	15,40%	R\$ 128.004,16
													4	31/03/2017	31/12/2016 a 31/03/2017	R\$ 100.079,27	27,44%	R\$ 228.083,43
													5	01/04/2017	01/04/2017 a 24/05/2017	R\$ 52.507,22	33,76%	R\$ 280.590,65
													6	31/07/2018	24/05/2017 a 31/07/2017	R\$ 54.039,14	40,26%	R\$ 334.629,79
													7	21/09/2018	01/08/2017 a 21/09/2018	R\$ 69.795,94	48,66%	R\$ 404.425,73
													8	06/03/2019	22/09/2018 a 06/03/2019	R\$ 63.783,94	56,33%	R\$ 468.209,67
													9	06/03/2019	06/03/2019 a 08/05/2019	R\$ 55.701,14	63,04%	R\$ 523.910,81
													10	19/07/2019	08/05/2019 a 19/07/2019	R\$ 65.186,33	70,88%	R\$ 589.097,14
													11					
004/2023	TP 12/2022	C.F.V OBRAS PÚBLICAS LTDA	15.161.740/0001-87	24/01/2023	Unidade Básica de Saúde - Verde Teto	12 Meses	19/07/2024	24/01/2024	R\$ 628.483,32	R\$ 0,00	R\$ 628.483,32	Em Execução	1	24/04/2023	24/01/2023 a 24/04/2023	R\$ 69.545,98	11,07%	R\$ 69.545,98
													2	22/05/2023	25/04/2023 a 22/05/2023	R\$ 63.042,51	21,10%	R\$ 132.588,49
													3	05/07/2023	23/05/2023 a 05/07/2023	R\$ 115.013,41	39,40%	R\$ 247.601,90
													4	30/08/2023	06/07/2023 a 30/08/2023	R\$ 65.680,24	49,85%	R\$ 313.282,14
													5	04/10/2023	31/08/2023 a 04/10/2023	R\$ 62.544,69	59,80%	R\$ 375.826,83
													6	22/11/2023	05/10/2023 a 22/11/2023	R\$ 126.613,06	79,94%	R\$ 502.439,89
													7	12/12/2023	23/11/2023 a 12/12/2023	R\$ 42.571,46	86,72%	R\$ 545.011,35
													8					
14/2023	TP 01/2023	C.F.V. OBRAS PÚBLICAS LTDA	15.161.740/0001-87	07/06/2023	Revitalização do Ginásio da Vila Santo Antônio	180 Dias	06/03/2024	07/02/2024	R\$ 290.718,66	R\$ 0,00	R\$ 290.718,66	Em Execução	1	08/08/2023	06/03/2023 a 04/08/2023	R\$ 60.798,52	20,91%	R\$ 60.798,52
													2	24/10/2023	05/08/2023 a 24/10/2023	R\$ 18.247,54	27,19%	R\$ 79.046,06
													3	11/12/2023	25/10/2023 a 11/12/2023	R\$ 116.946,33	67,42%	R\$ 195.992,39
													4					
056/2023	TP 04/2023	PGL CONSTRUTORA LTDA	33.924.295/0001-41		Pavimentação Rua Vitorino Roggia	120 Dias	08/03/2024		R\$ 62.035,80	R\$ 0,00	R\$ 62.035,80	Aguardando Ordem de Início	1					
													2					
001/2023	TP 11/2022	C.F.V. OBRAS PÚBLICAS LTDA	15.161.740/0001-87		Pavimentação de trecho da Estrada do Cerro Comprido (São Pio), Trecho do km 2,500 ao km 1,850, extensão 650,00m.	06 Meses	09/01/2024		R\$ 423.750,40	R\$ 0,00	R\$ 423.750,40	Aguardando Liberação do Dinheiro	1			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
													2					
039/2022	TP 04/2022	C.F.V. OBRAS PÚBLICAS LTDA	15.161.740/0001-87		Pavimentação da Rua Uruguai e da Rua João Paulo II	210 Dias	13/07/2023		R\$ 361.710,99	-R\$ 1.966,78	R\$ 359.744,21	Aguardando Liberação do Dinheiro	1			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
													2					
					Obra da Nova Capela Mortuária							Em licitação	1			R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00
													2					
					Obra do Quiosque/banheiros da Praça							Em licitação	1					
													2					
					Pavimentação de trecho da Estrada do Cerro Comprido (São Pio), Trecho do km 0,500 ao km 1,850, extensão 1.350,00m.							Em licitação	1			R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00
													2					
					Revitalização do Mirante da Ermida de São Pio							Aguardando Liberação do Dinheiro	1			R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00
													2					

Faxinal do Soturno, segunda-feira, 18 de dezembro de 2023