

MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO - RESUMO DOS CONTRATOS DE OBRAS

Nº CONTRATO	LICITAÇÃO	EMPRESA	CNPJ	ORDEM DE INÍCIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	PRAZO DE EXECUÇÃO	DATA VIGÊNCIA (CONTRATUAL)	DATA VIGÊNCIA (EXECUÇÃO DA OBRA)	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVADO	VALOR TOTAL	STATUS DA OBRA	BOLETINS DE MEDIÇÕES					VALOR MEDIDO ACUMULADO
													Nº	DATA	PERÍODO	VALOR (R\$)	% TOTAL EXECUTADA	
101/2016	TP 07/2016	C.H.ROGGIA CONSTRUÇÕES	09.616.071/0001-98	30/06/2016	Escola e Ginásio - Santa Rita De Cássia - Verde Teto	2738 Dias	31/03/2025	31/03/2025	R\$ 831.142,24	R\$ 0,00	R\$ 831.142,24	Paralisada	1	05/09/2016	30/06/2016 a 05/09/2016	R\$ 38.619,91	4,65%	R\$ 38.619,91
													2	07/11/2016	06/09/2016 a 07/11/2016	R\$ 52.381,39	10,95%	R\$ 91.001,30
													3	30/12/2016	08/11/2016 a 30/12/2016	R\$ 37.002,86	15,40%	R\$ 128.004,16
													4	31/03/2017	31/12/2016 a 31/03/2017	R\$ 100.079,27	27,44%	R\$ 228.083,43
													5	01/04/2017	01/04/2017 a 24/05/2017	R\$ 52.507,22	33,76%	R\$ 280.590,65
													6	31/07/2018	24/05/2017 a 31/07/2017	R\$ 54.039,14	40,26%	R\$ 334.629,79
													7	21/09/2018	01/08/2017 a 21/09/2018	R\$ 69.795,94	48,66%	R\$ 404.425,73
													8	06/03/2019	22/09/2018 a 06/03/2019	R\$ 63.783,94	56,33%	R\$ 468.209,67
													9	06/03/2019	06/03/2019 a 08/05/2019	R\$ 55.701,14	63,04%	R\$ 523.910,81
													10	19/07/2019	08/05/2019 a 19/07/2019	R\$ 65.186,33	70,88%	R\$ 589.097,14
													11					
004/2023	TP 12/2022	C.F.V OBRAS PÚBLICAS LTDA	15.161.740/0001-87	24/01/2023	Unidade Básica de Saúde - Verde Teto	12 Meses	19/07/2024	24/01/2024	R\$ 628.483,32	R\$ 16.845,57	R\$ 645.328,89	CONCLUIDA	1	24/04/2023	24/01/2023 a 24/04/2023	R\$ 69.545,98	10,78%	R\$ 69.545,98
													2	22/05/2023	25/04/2023 a 22/05/2023	R\$ 63.042,51	20,55%	R\$ 132.588,49
													3	05/07/2023	23/05/2023 a 05/07/2023	R\$ 115.013,41	38,37%	R\$ 247.601,90
													4	30/08/2023	06/07/2023 a 30/08/2023	R\$ 65.680,24	48,55%	R\$ 313.282,14
													5	04/10/2023	31/08/2023 a 04/10/2023	R\$ 62.544,69	58,24%	R\$ 375.826,83
													6	22/11/2023	05/10/2023 a 22/11/2023	R\$ 126.613,06	77,86%	R\$ 502.439,89
													7	12/12/2023	23/11/2023 a 12/12/2023	R\$ 42.571,46	84,45%	R\$ 545.011,35
													8	23/01/2024	13/12/2023 a 23/01/2024	R\$ 51.480,39	92,43%	R\$ 596.491,74
													ADITIVO	23/01/2024	-	R\$ 16.845,57	95,04%	R\$ 613.337,31
													9	08/02/2024	24/01/2024 a 07/02/2024	R\$ 31.991,58	100,00%	R\$ 645.328,89
													14/2023	TP 01/2023	C.F.V. OBRAS PÚBLICAS LTDA	15.161.740/0001-87	07/06/2023	Revitalização do Ginásio da Vila Santo Antônio
2	24/10/2023	05/08/2023 a 24/10/2023	R\$ 18.247,54	24,33%	R\$ 79.046,06													
3	11/12/2023	25/10/2023 a 11/12/2023	R\$ 116.946,33	60,32%	R\$ 195.992,39													
4	02/04/2024	12/12/2023 a 31/01/2024	R\$ 75.661,99	83,61%	R\$ 271.654,38													
ADITIVO	31/01/2024	-	R\$ 34.204,70	94,13%	R\$ 305.859,08													
5	23/05/2024	01/02/2024 a 23/05/2024	R\$ 19.064,28	100,00%	R\$ 324.923,36													
056/2023	TP 04/2023	PGL CONSTRUTORA LTDA	33.924.295/0001-41	28/12/2023	Pavimentação Rua Vitorino Roggia	120 Dias	08/03/2024	28/04/2024	R\$ 62.035,80	R\$ 4.095,00	R\$ 66.130,80	CONCLUIDA	1	23/03/2024	28/12/2023 a 23/03/2024	R\$ 22.936,70	36,20%	R\$ 22.936,70
													2	19/02/2024	24/01/2024 a 19/02/2024	R\$ 25.636,50	74,96%	R\$ 48.573,20
													3	04/03/2024	20/02/2024 a 04/03/2024	R\$ 12.462,60	93,81%	R\$ 61.035,80
													ADITIVO			R\$ 4.095,00	100,00%	R\$ 66.130,80
001/2023	TP 11/2022	C.F.V. OBRAS PÚBLICAS LTDA	15.161.740/0001-87	29/12/2023	Pavimentação de trecho da Estrada do Cerro Comprido (São Pio), Trecho do km 2,500 ao km 1,850, extensão 650,00m.	12 Meses	09/07/2025	29/12/2024	R\$ 423.750,40	R\$ 0,00	R\$ 423.750,40	Em Execução	1					
													2					
039/2022	TP 04/2022	C.F.V. OBRAS PÚBLICAS LTDA	15.161.740/0001-87	29/12/2023	Pavimentação da Rua Uruguai e da Rua João Paulo II	270 Dias	13/09/2024	12/11/2024	R\$ 361.710,99	R\$ 14.566,89	R\$ 376.277,88	Em Execução	1	11/03/2024	31/12/2023 a 11/03/2024	R\$ 70.174,90	18,65%	R\$ 70.174,90
													2	21/03/2024	12/03/2024 a 21/03/2024	R\$ 37.983,62	28,74%	R\$ 108.158,52
													3	16/05/2024	22/03/2024 a 16/05/2024	R\$ 75.967,24	48,93%	R\$ 184.125,76
													ADITIVO	05/06/2024	-	R\$ 16.533,67	53,33%	R\$ 200.659,43
													4	21/08/2024	17/05/2024 a 21/08/2024	R\$ 64.337,99	70,43%	R\$ 264.997,42
023/2024	TP 07/2023	C.H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA	09.616.071/0001-98	30/01/2024	Capela Mortuária	09 Meses	23/05/2025	27/02/2025	R\$ 1.039.753,07	R\$ 0,00	R\$ 1.039.753,07	Em execução	1	12/04/2024	30/01/2024 a 12/04/2024	R\$ 63.948,97	6,15%	R\$ 63.948,97
													2	07/06/2024	13/04/2024 a 07/06/2024	R\$ 65.460,21	12,45%	R\$ 129.409,18
													3	06/08/2024	08/06/2024 a 06/08/2024	R\$ 174.213,01	29,20%	R\$ 303.622,19
													4	02/10/2024	07/08/2024 a 02/10/2024	R\$ 78.638,33	36,76%	R\$ 382.260,52
89/2023	TP 06/2023	PGL CONSTRUTORA LTDA	33.924.295/0001-41	27/03/2024	Obra do Quiosque/banheiros da Praça	07 Meses	20/03/2025	25/01/2025	R\$ 598.120,52	R\$ 0,00	R\$ 598.120,52	Em execução	1	26/06/2024	27/03/2024 a 26/06/2024	R\$ 49.524,46	8,28%	R\$ 49.524,46
													2	03/09/2024	27/06/2024 a 03/09/2024	R\$ 41.873,69	15,28%	R\$ 91.398,15
001/2024	TP 05/2023	PGL CONSTRUTORA LTDA	33.924.295/0001-41	05/03/2024	Pavimentação de trecho da Estrada do Cerro Comprido (São Pio), Trecho do km 0,500 ao km 1,850, extensão 1.350,00m.	08 Meses	09/01/2025	05/11/2024	R\$ 1.006.538,51	R\$ 0,00	R\$ 1.006.538,51	Em execução	1	07/05/2024	05/03/2024 a 07/05/2024	R\$ 54.840,62	5,45%	R\$ 54.840,62
													2					
60/2024	Concorrência 01/2024	L.SOUZA LEÃES ENGENHARIA LTDA	35.132.037/0001-58	17/04/2024	Reforma do Prédio das Irmãs Palotinas	06 meses	09/04/2025	16/12/2024	R\$ 115.100,00			Em execução	1	06/08/2024	17/04/2024 a 05/08/2024	R\$ 38.384,48	33,35%	R\$ 38.384,48
													2	25/10/2024	06/08/2024 a 25/10/2024	R\$ 32.492,83	61,58%	R\$ 70.877,31
61/2024	Concorrência 03/2024	A. Benetti & L.A. Soares LTDA	11.036.095/000145	03/06/2024	Pavimentação de trecho da Rua Padre Artur José Soldado e Rua Sem Denominação	06 meses	09/04/2025	03/12/2024	R\$ 223.737,07	R\$ 16.547,21	R\$ 240.284,28	Em execução	1	16/07/2024	03/06/2024 a 16/07/2024	R\$ 39.042,67	17,45%	R\$ 39.042,67
													2	19/09/2024	17/07/2024 a 19/09/2024	R\$ 89.742,76	40,11%	R\$ 128.785,43
													3					
105/2024	Dispensa 1482/2024	Vr Terraplenagem LTDA	20.484.125/0001-41	02/10/2024	Execução de tubos de 1,50m de diâmetro, passagens molhadas e recuperação de estradas	06 meses	01/10/2025	02/04/2025	R\$ 951.454,05	R\$ 951.454,05		Em execução	1	23/10/2024	02/10/2024 a 22/10/2024	R\$ 149.065,32	15,67%	R\$ 149.065,32
													2					
													3					
107/2024	Concorrência 04/2024	A. Benetti & L.A. Soares LTDA	13.036.095/0001-45	10/10/2024	Pavimentação Rua Adelino Dalmolin e Rua Olavo Elias Dalmolin	06 meses	08/10/2025	10/04/2025	R\$ 236.383,56		R\$ 236.383,56	Em execução	1	25/10/2024	10/10/2024 a 25/10/2024	R\$ 28.556,00	12,08%	R\$ 28.556,00
													2					
													3					
110/2024	Concorrência 05/2024	Vestena Comércio e Serviços LTDA	44.030.288/0001-12	-	Pavimentação Trecho Estrada Novo Treviso - 450,00 metros	07 meses	10/10/2025		R\$ 439.890,00		R\$ 439.890,00	Em execução	1					
													2					
													3					
79/2024	Concorrência 03/2024	Vestena Comércio e Serviços LTDA	44.030.288/0001-12	-	Pavimentação de trecho da Estrada do Cerro Comprido - 2182,80m² - CR948989/2023	06 meses	12/07/2025		R\$ 439.890,00		R\$ 269.518,30	Em execução	1					
													2					
													3					