



Município de
FAXINAL DO SOTURNO

MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO - RESUMO DOS CONTRATOS DE OBRAS

Nº CONTRATO	LICITAÇÃO	EMPRESA	CNPJ	ORDEM DE INÍCIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	PRAZO DE EXECUÇÃO	DATA VIGÊNCIA (CONTRATUAL):	DATA VIGÊNCIA (EXECUÇÃO DA OBRA):	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVADO	VALOR TOTAL	STATUS DA OBRA	BOLETINS DE MEDIÇÕES					VALOR MEDIDO ACUMULADO
													Nº	DATA	PERÍODO	VALOR (R\$)	% TOTAL EXECUTADA	
101/2016	TP 07/2016	C.H. ROGGINA CONSTRUÇÕES	09.616.071/0001-98	30/06/2016	Escola e Ginásio - Santa Rita De Cássia - Verde Teto	2738 Dias	31/03/2025	31/03/2025	R\$ 831.142,24	R\$ 0,00	R\$ 831.142,24	Paralisada	1	05/09/2016	30/06/2016 a 05/09/2016	R\$ 38.619,91	4,65%	R\$ 38.619,91
													2	07/11/2016	06/09/2016 a 07/11/2016	R\$ 52.381,39	10,95%	R\$ 91.001,30
													3	30/12/2016	08/11/2016 a 30/12/2016	R\$ 37.002,86	15,40%	R\$ 128.004,16
													4	31/03/2017	31/12/2016 a 31/03/2017	R\$ 100.079,27	27,44%	R\$ 228.083,43
													5	01/04/2017	01/04/2017 a 24/05/2017	R\$ 52.507,22	33,76%	R\$ 280.590,65
													6	31/07/2018	24/05/2017 a 31/07/2017	R\$ 54.039,14	40,26%	R\$ 334.629,79
													7	21/09/2018	01/08/2017 a 21/09/2018	R\$ 69.795,94	48,66%	R\$ 404.425,73
													8	06/03/2019	22/09/2018 a 06/03/2019	R\$ 63.783,94	56,33%	R\$ 468.209,67
													9	06/03/2019	06/03/2019 a 08/05/2019	R\$ 55.701,14	63,04%	R\$ 523.910,81
													10	19/07/2019	08/05/2019 a 19/07/2019	R\$ 65.186,33	70,88%	R\$ 589.097,14
													11					
004/2023	TP 12/2022	C.F.V. OBRAS PÚBLICAS LTDA	15.161.740/0001-87	24/01/2023	Unidade Básica de Saúde - Verde Teto	12 Meses	19/07/2024	24/01/2024	R\$ 628.483,32	R\$ 16.845,57	R\$ 645.328,89	CONCLUÍDA	1	24/04/2023	24/01/2023 a 24/04/2023	R\$ 69.545,98	10,78%	R\$ 69.545,98
													2	22/05/2023	25/04/2023 a 22/05/2023	R\$ 63.042,51	20,55%	R\$ 132.588,49
													3	05/07/2023	23/05/2023 a 05/07/2023	R\$ 115.013,41	38,37%	R\$ 247.601,90
													4	30/08/2023	06/07/2023 a 30/08/2023	R\$ 65.680,24	48,55%	R\$ 313.282,14
													5	04/10/2023	31/08/2023 a 04/10/2023	R\$ 62.544,69	58,24%	R\$ 375.826,83
													6	22/11/2023	05/10/2023 a 22/11/2023	R\$ 126.613,06	77,86%	R\$ 502.439,89
													7	12/12/2023	23/11/2023 a 12/12/2023	R\$ 42.571,46	84,45%	R\$ 545.011,35
													8	23/01/2024	13/12/2023 a 23/01/2024	R\$ 51.480,39	92,43%	R\$ 596.491,74
													ADITIVO	23/01/2024	-	R\$ 16.845,57	95,04%	R\$ 613.337,31
14/2023	TP 01/2023	C.F.V. OBRAS PÚBLICAS LTDA	15.161.740/0001-87	07/06/2023	Revitalização do Ginásio da Vila Santo Antônio	270 dias	03/06/2024	03/06/2024	R\$ 290.718,66	R\$ 34.204,70	R\$ 324.923,36	CONCLUÍDA	9	08/02/2024	24/01/2024 a 07/02/2024	R\$ 31.991,58	100,00%	R\$ 645.328,89
													1	08/08/2023	06/03/2023 a 04/08/2023	R\$ 60.798,52	18,71%	R\$ 60.798,52
													2	24/10/2023	05/08/2023 a 24/10/2023	R\$ 18.247,54	24,33%	R\$ 79.046,06
													3	11/12/2023	25/10/2023 a 11/12/2023	R\$ 116.946,33	60,32%	R\$ 195.992,39
													4	02/04/2024	12/12/2023 a 31/01/2024	R\$ 75.661,99	83,61%	R\$ 271.654,38
													aditivo	31/01/2024	-	R\$ 34.204,70	94,13%	R\$ 305.859,08
056/2023	TP 04/2023	PGL CONSTRUTORA LTDA	33.924.295/0001-41	28/12/2023	Pavimentação Rua Vitorino Roggia	120 Dias	08/03/2024	28/04/2024	R\$ 62.035,80	R\$ 4.095,00	R\$ 66.130,80	CONCLUÍDA	5	23/05/2024	01/02/2024 a 23/05/2024	R\$ 19.064,28	100,00%	R\$ 324.923,36
													1	23/01/2024	28/12/2023 a 23/01/2024	R\$ 23.936,70	36,20%	R\$ 23.936,70
													2	19/02/2024	24/01/2024 a 19/02/2024	R\$ 25.636,50	74,96%	R\$ 49.573,20
													3	04/03/2024	20/02/2024 a 04/03/2024	R\$ 12.462,60	93,81%	R\$ 62.035,80
001/2023	TP 11/2022	C.F.V. OBRAS PÚBLICAS LTDA	15.161.740/0001-87	29/12/2023	Pavimentação de trecho da Estrada do Cerro Comprido (São Pio), Trecho do km 2,500 ao km 1,850, extensão 650,00m.	12 Meses	09/07/2025	29/12/2024	R\$ 423.750,40	R\$ 0,00	R\$ 423.750,40	Em Execução	aditivo					
													2					
039/2022	TP 04/2022	C.F.V. OBRAS PÚBLICAS LTDA	15.161.740/0001-87	29/12/2023	Pavimentação da Rua Uruguai e da Rua João Paulo II	270 Dias	12/01/2025	12/01/2025	R\$ 361.710,99	R\$ 14.566,89	R\$ 376.277,88	Em Execução	1	11/03/2024	31/12/2023 a 11/03/2024	R\$ 70.174,90	18,65%	R\$ 70.174,90
													2	21/03/2024	12/03/2024 a 21/03/2024	R\$ 37.983,62	28,74%	R\$ 108.158,52
													3	16/05/2024	22/03/2024 a 16/05/2024	R\$ 75.967,24	48,93%	R\$ 184.125,76
													aditivo	05/06/2024	-	R\$ 16.533,67	53,33%	R\$ 200.659,43
													4	21/08/2024	17/05/2024 a 21/08/2024	R\$ 64.337,99	70,43%	R\$ 264.997,42
													5	26/11/2024	22/08/2024 a 26/11/2024	R\$ 38.931,37	80,77%	R\$ 303.928,79
		C.H. ROGGINA											6					
													1	12/04/2024	30/01/2024 a 12/04/2024	R\$ 63.948,97	5,90%	R\$ 63.948,97
													2	07/06/2024	13/04/2024 a 07/06/2024	R\$ 65.460,21	11,94%	R\$ 129.409,18
													3	06/08/2024	08/06/2024 a 06/08/2024	R\$ 174.213,01	28,01%	R\$ 303.622,19
													4	02/10/2024	07/08/2024 a 02/10/2024	R\$ 78.638,33	35,27%	R\$ 382.260,52

023/2024	TP 07/2023	CONSTRUÇÕES LTDA	09.616.071/0001-98	30/01/2024	Capela Mortuária	09 Meses	23/05/2025	27/02/2025	R\$ 1.039.753,07	R\$ 44.096,65	R\$ 1.083.849,72	Em execução	5	26/11/2024	03/10/2024 A 26/11/2024	R\$ 201.661,26	53,87%	R\$ 583.921,78
													6					
													7					
													8					
89/2023	TP 06/2023	PGL CONSTRUTORA LTDA	33.924.295/0001-41	27/03/2024	Obra do Quiosque/banheiros da Praça	07 Meses	20/03/2025	25/01/2025	R\$ 598.120,52	R\$ 0,00	R\$ 598.120,52	Em execução	1	26/06/2024	27/03/2024 a 26/06/2024	R\$ 49.524,46	8,28%	R\$ 49.524,46
													2	03/09/2024	27/06/2024 a 03/09/2024	R\$ 41.873,69	15,28%	R\$ 91.398,15
													3	12/11/2024	04/09/2024 a 12/11/2024	R\$ 46.689,06	23,09%	R\$ 138.087,21
001/2024	TP 05/2023	PGL CONSTRUTORA LTDA	33.924.295/0001-41	05/03/2024	Pavimentação de trecho da Estrada do Cerro Comprido (São Pio), Trecho do km 0,500 ao km 1,850, extensão 1.350,00m.	08 Meses	09/01/2025	05/11/2024	R\$ 1.006.538,51	R\$ 0,00	R\$ 1.006.538,51	Em execução	1	07/05/2024	05/03/2024 a 07/05/2024	R\$ 54.840,62	5,45%	R\$ 54.840,62
													2					
60/2024	Concorrência 01/2024	L.SOUZA LEÃES ENGENHARIA LTDA	35.132.037/0001-58	17/04/2024	Reforma do Prédio das Irmas Palotinas	06 meses	09/04/2025	16/12/2024	R\$ 115.100,00	R\$ 16.816,32	R\$ 131.916,32	Em execução	1	06/08/2024	17/04/2024 a 05/08/2024	R\$ 38.384,48	29,10%	R\$ 38.384,48
													2	25/10/2024	06/08/2024 a 25/10/2024	R\$ 32.492,83	53,73%	R\$ 70.877,31
													3	20/12/2024	26/10/2024 a 20/12/2024	R\$ 36.846,27	81,66%	R\$ 107.723,58
													aditivo	20/12/2024	-	R\$ 16.816,32	94,41%	R\$ 124.539,90
61/2024	Concorrência 02/2024	A. Benetti & J.A. Soares LTDA	13.036.095/000145	03/06/2024	Pavimentação de trecho da Rua Padre Artur José Soldera e Rua Sem Denominação	06 meses	09/04/2025	03/01/2025	R\$ 223.737,07	R\$ 16.547,21	R\$ 240.284,28	Em execução	1	16/07/2024	03/06/2024 a 16/07/2024	R\$ 39.042,67	16,25%	R\$ 39.042,67
													2	19/09/2024	17/07/2024 a 19/09/2024	R\$ 89.742,76	53,60%	R\$ 128.785,43
													aditivo	21/11/2024	-	R\$ 11.852,41	58,53%	R\$ 140.637,84
													3	02/12/2024	20/09/2024 a 02/12/2024	R\$ 41.697,85	75,88%	R\$ 182.335,69
													4	20/12/2024	03/12/2024 a 20/12/2024	R\$ 44.133,94	94,25%	R\$ 226.469,63
105/2024	Dispensa 1482/2024	Vr Terraplanagem LTDA	20.484.125/0001-41	02/10/2024	Execução de tubos de 1,50m de diâmetro, passagens molhadas e recuperação de estradas	06 meses	01/10/2025	02/04/2025	R\$ 951.454,05		R\$ 951.454,05	Em execução	1	23/10/2024	02/10/2024 a 22/10/2024	R\$ 146.065,32	15,35%	R\$ 146.065,32
													2	22/11/2024	23/10/2024 a 22/11/2024	R\$ 134.133,52	29,45%	R\$ 280.198,84
													3	05/12/2024	23/11/2024 a 05/12/2024	R\$ 407.609,60	72,29%	R\$ 687.808,44
107/2024	Concorrência 04/2024	A. Benetti & J.A. Soares LTDA	13.036.095/0001-45	10/10/2024	Pavimentação Rua Adelino Dalmolin e Rua Olivo Elias Dalmolin	06 meses	08/10/2025	10/04/2025	R\$ 236.383,56		R\$ 236.383,56	Em execução	1	25/10/2024	10/10/2024 a 25/10/2024	R\$ 28.556,00	12,08%	R\$ 28.556,00
													2	06/11/2024	26/10/2024 A 06/11/2024	R\$ 38.810,99	28,50%	R\$ 67.366,99
													3					
110/2024	Concorrência 05/2024	Vestena Comércio e Serviços LTDA	44.030.288/0001-12	-	Pavimentação Trecho Estrada Novo Treviso - 450,00 metros	07 meses	10/10/2025		R\$ 439.890,00		R\$ 439.890,00	Em execução	1					
													2					
													3					
79/2024	Concorrência 03/2024	Vestena Comércio e Serviços LTDA	44.030.288/0001-12	-	Pavimentação de trecho da Estrada do Cerro Comprido - 2182,80m² - CR948989/2023	06 meses	12/07/2025		R\$ 269.518,30			Aguardando liberação recurso	1					
													2					
													3					
127/2024	Dispensa 1792/2024	Benetti Terraplanagem e Construções LTDA	41.523.983/0001-28	04/12/2024	Execução de tubos de 1,20m de diâmetro e uma passagem molhada	06 meses	03/12/2025	04/06/2025	R\$ 407.728,15			Em execução	1	20/12/2025	04/12/2025 a 20/12/2025	R\$ 139.198,20	34,14%	R\$ 139.198,20
													2					
													3					