

001/2024	TP 05/2023	PGL CONSTRUTORA LTDA	33.924.295/0001-41	05/03/2024	Pavimentação de trecho da Estrada do Cerro Comprido (São Pio), Trecho do km 0,500 ao km 1,850, extensão 1.350,00m.	08 Meses	08/01/2026	03/11/2025	R\$ 1.006.538,51	R\$ 0,00	R\$ 1.006.538,51	Em execução	1	07/05/2024	05/03/2024 a 07/05/2024	R\$ 54.840,62	5,45%	R\$ 54.840,62	
													2	24/01/2025	01/01/2025 a 24/01/2025	R\$ 22.993,57	7,73%	R\$ 77.834,19	
													3	07/02/2025	25/01/2025 a 07/02/2025	R\$ 35.112,00	11,22%	R\$ 112.946,19	
													4	21/02/2025	08/02/2025 a 21/02/2025	R\$ 31.954,57	14,40%	R\$ 144.900,76	
													5	07/03/2025	22/02/2025 a 07/03/2025	R\$ 22.217,58	16,60%	R\$ 167.118,34	
													6	21/03/2025	08/03/2025 a 21/03/2025	R\$ 43.436,74	20,92%	R\$ 210.555,08	
													7	02/05/2025	22/03/2025 a 02/05/2025	R\$ 14.088,06	22,32%	R\$ 224.643,14	
													8	16/06/2025	03/05/2025 a 16/06/2025	R\$ 13.460,92	23,66%	R\$ 238.104,06	
													9						
													10						
													11						
60/2024	Concorrência 01/2024	L.SOUZA LEÃES ENGENHARIA LTDA	35.132.037/0001-58	17/04/2024	Reforma do Prédio das Irmas Palotinas	06 meses	09/04/2025	16/12/2024	R\$ 115.100,00	R\$ 16.816,32	R\$ 131.916,32	FINALIZADA	1	06/08/2024	17/04/2024 a 05/08/2024	R\$ 38.384,48	29,10%	R\$ 38.384,48	
													2	25/10/2024	06/08/2024 a 25/10/2024	R\$ 32.492,83	53,73%	R\$ 70.877,31	
													3	20/12/2024	26/10/2024 a 20/12/2024	R\$ 36.846,27	81,66%	R\$ 107.723,58	
													aditivo	20/12/2024	-	R\$ 16.816,32	94,41%	R\$ 124.539,90	
													4	21/01/2025	21/12/2024 a 21/01/2025	R\$ 7.376,42	100,00%	R\$ 131.916,32	
61/2024	Concorrência 02/2024	A. Benetti & J.A. Soares LTDA	13.036.095/000145	03/06/2024	Pavimentação de trecho da Rua Padre Artur José Soldiera e Rua Sem Denominação	06 meses	09/04/2025	03/01/2025	R\$ 223.737,07	R\$ 12.156,71	R\$ 235.893,78	FINALIZADA	1	16/07/2024	03/06/2024 a 16/07/2024	R\$ 39.042,67	16,55%	R\$ 39.042,67	
													2	19/09/2024	17/07/2024 a 19/09/2024	R\$ 89.742,76	54,59%	R\$ 128.785,43	
													aditivo 01	21/11/2024	-	R\$ 11.852,41	59,62%	R\$ 140.637,84	
													3	02/12/2024	20/09/2024 a 02/12/2024	R\$ 41.697,85	77,30%	R\$ 182.335,69	
													4	20/12/2024	03/12/2024 a 20/12/2024	R\$ 44.133,94	96,00%	R\$ 226.469,63	
													aditivo 02	10/02/2025	-	R\$ 4.694,80	98,00%	R\$ 231.164,43	
													5	10/02/2025	20/12/2024 a 22/01/2025	R\$ 4.729,35	100,00%	R\$ 235.893,78	
105/2024	Dispensa 1482/2024	Vr Terraplanagem LTDA	20.484.125/0001-41	02/10/2024	Execução de tubos de 1,50m de diâmetro, passagens molhadas e recuperação de estradas	06 meses	01/10/2025	02/04/2025	R\$ 951.454,05	R\$ 30.481,87	R\$ 981.935,92	FINALIZADA	1	23/10/2024	02/10/2024 a 22/10/2024	R\$ 146.065,32	14,88%	R\$ 146.065,32	
													2	22/11/2024	23/10/2024 a 22/11/2024	R\$ 134.133,52	28,54%	R\$ 280.198,84	
													3	05/12/2024	23/11/2024 a 05/12/2024	R\$ 407.609,60	70,05%	R\$ 687.808,44	
													4	06/02/2025	06/12/2024 A 06/02/2025	R\$ 130.644,13	83,35%	R\$ 818.452,57	
													ADITIVO	06/02/2025	-	R\$ 30.481,87	86,46%	R\$ 848.934,44	
													5	13/03/2025	07/02/2025 a 13/03/2025	R\$ 95.469,30	96,18%	R\$ 944.403,74	
													6	01/04/2025	14/03/2025 a 01/04/2025	R\$ 37.532,18	100,00%	R\$ 981.935,92	
107/2024	Concorrência 04/2024	A. Benetti & J.A. Soares LTDA	13.036.095/0001-45	10/10/2024	Pavimentação Rua Adelino Dalmolin e Rua Olivo Elias Dalmolin	06 meses	08/10/2025	10/04/2025	R\$ 236.383,56	-R\$ 13.225,15	R\$ 223.158,41	FINALIZADA	1	25/10/2024	10/10/2024 a 25/10/2024	R\$ 28.556,00	12,80%	R\$ 28.556,00	
													2	06/11/2024	26/10/2024 A 06/11/2024	R\$ 38.810,99	30,19%	R\$ 67.366,99	
													3	21/01/2025	07/11/2024 a 21/01/2024	R\$ 61.664,19	57,82%	R\$ 129.031,18	
													4	10/02/2025	22/01/2025 A 10/02/2025	R\$ 40.278,11	75,87%	R\$ 169.309,29	
													5	06/03/2025	11/02/2025 a 06/03/2025	R\$ 31.120,22	89,81%	R\$ 200.429,51	
													6	03/04/2025	07/03/2025 a 03/04/2025	R\$ 22.728,90	100,00%	R\$ 223.158,41	
110/2024	Concorrência 05/2024	Vestena Comércio e Serviços LTDA	44.030.288/0001-12	06/12/2024	Pavimentação Trecho Estrada Novo Treviso - 450,00 metros	07 meses	10/10/2025	06/11/2025	R\$ 439.890,00		R\$ 439.890,00	Em execução	1	23/01/2025	06/12/2024 a 23/01/2025	R\$ 26.992,48	6,14%	R\$ 26.992,48	
													2	04/02/2025	24/01/2025 a 04/02/2025	R\$ 28.817,39	12,69%	R\$ 55.809,87	
													3	06/03/2025	05/02/2025 a 06/03/2025	R\$ 26.992,48	18,82%	R\$ 82.802,35	
													4	13/03/2025	07/03/2025 a 13/03/2025	R\$ 30.366,54	25,73%	R\$ 113.168,89	
													5	02/04/2025	14/03/2025 a 012/04/2025	R\$ 18.023,35	29,82%	R\$ 131.192,24	
													6	06/06/2025	13/04/2025 A 06/06/2025	R\$ 50.069,74	41,21%	R\$ 181.261,98	
													7	16/07/2025	07/06/2025 a 16/07/2025	R\$ 19.775,58	45,70%	R\$ 201.037,56	
79/2024	Concorrência 03/2024	Vestena Comércio e Serviços LTDA	44.030.288/0001-12	29/01/2025	Pavimentação de trecho da Estrada do Cerro Comprido - 2182,80m² - CR948989/2023	05 meses	12/11/2025	29/10/2025	R\$ 269.518,30			Em execução	1	10/04/2025	29/01/2025 a 10/04/2025	R\$ 59.977,98	22,25%	R\$ 59.977,98	
													2						
													3						
127/2024	Dispensa 1792/2024	Benetti Terraplanagem e Construções LTDA	41.523.983/0001-28	04/12/2024	Execução de tubos de 1,20m de diâmetro e uma passagem molhada	06 meses	03/12/2025	04/06/2025	R\$ 407.728,15	R\$ 29.838,43	R\$ 377.889,72	FINALIZADA	1	20/12/2024	04/12/2024 a 20/12/2024	R\$ 139.198,20	34,14%	R\$ 139.198,20	
													2	24/01/2025	21/12/2024 a 24/01/2025	R\$ 183.421,92	79,13%	R\$ 322.620,12	
													3	14/02/2025	25/01/2025 a 14/02/2025	R\$ 55.269,60	92,68%	R\$ 377.889,72	
													1	25/03/2025	10/03/2025 A 25/03/2025	R\$ 64.223,37	9,33%	R\$ 64.223,37	
													2	07/04/2025	26/03/2025 a 07/04/2025	R\$ 121.054,27	26,92%	R\$ 185.277,64	
		SOLUCON			Execução de tubos de 1,50m de diâmetro,								3	16/04/2025	08/04/2025 a 16/04/2025	R\$ 203.164,00	56,44%	R\$ 388.441,64	

026/2025	Dispensa 277/2025	CONSTRUTORA LTDA	19.375.279/0001-16	10/03/2025	passagem molhada, galeria de concreto e recuperação de ponte	03 meses	05/03/2026	10/06/2025	R\$ 688.228,45			FINALIZADA	4	24/04/2025	16/04/2025 a 24/04/2025	R\$ 50.054,32	63,71%	R\$ 438.495,96
													5	05/05/2025	25/04/2025 a 05/05/2025	R\$ 131.814,12	82,87%	R\$ 570.310,08
													6	05/06/2025	06/05/2025 A 05/06/2025	R\$ 85.460,15	95,28%	R\$ 655.770,23
													7	13/06/2025	06/06/2025 a 13/06/2025	R\$ 32.458,22	100,00%	R\$ 688.228,45
036/2025	Dispensa 383/2025	DAL ONGARO ENGENHARIA	37.331.530/0001-22	14/04/2025	Construção de pinguela/ponte pensil na Linha Nova Palma sobre o Rio Soturno	02 meses	26/03/2026	14/06/2025	R\$ 84.784,04			FINALIZADA	1	03/02/2025	14/04/2025 a 25/04/2025	R\$ 63.588,05	75,00%	R\$ 63.588,05
													2	02/05/2025	26/04/2025 a 02/05/2025	R\$ 21.195,99	100,00%	R\$ 84.784,04
064/2025	Concorrência 02/2025	CH ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA	09.616.071/0001-98	05/05/2025	Reforma da Escola Santa Rita de Cássia, Vila Verde Teto	04 meses	28/12/2025	05/09/2025	R\$ 158.697,81			Em execução	1	08/07/2025	05/05/2025 a 08/07/2027	R\$ 40.485,21	25,51%	R\$ 40.485,21
													2					
													3				25,51%	R\$ 40.485,21
066/2025	Concorrência 03/2025	ATLANTICA HIDROSOLUÇÕES TODA	32.598.168/0001-37	09/05/2025	Perfuração de Poço tubular na linha formosa	02 meses	29/04/2026	09/10/2025	R\$ 115.500,00			Em execução	1				0,00%	R\$ 0,00
													2				0,00%	R\$ 0,00
065/2025	Concorrência 06/2024	POWER LINE C. E SERVICOS ELE. LTDA	29.048.749/0001-90	02/06/2025	Execução de projeto de instalações elétricas de baixa tensão e de cabeamento do Prédio do Antigo Seminário	07 meses	29/04/2026	02/01/2026	R\$ 217.926,11			Em execução	1				0,00%	R\$ 0,00
													2				0,00%	R\$ 0,00