



Município de
FAXINAL DO SOTURNO

MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO - RESUMO DOS CONTRATOS DE OBRAS

Nº CONTRATO	LICITAÇÃO	EMPRESA	CNPJ	ORDEM DE INÍCIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	PRAZO DE EXECUÇÃO	DATA VIGÊNCIA (CONTRATUAL):	DATA VIGÊNCIA (EXECUÇÃO DA OBRA):	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVADO	VALOR TOTAL	STATUS DA OBRA	BOLETINS DE MEDIÇÕES					VALOR MEDIDO ACUMULADO
													Nº	DATA	PERÍODO	VALOR (R\$)	% TOTAL EXECUTADA	
101/2016	TP 07/2016	C.H.ROGGIA CONSTRUÇÕES	09.616.071/0001-98	30/06/2016	Escola e Ginásio - Santa Rita De Cássia - Verde Teto	2738 Dias	31/03/2025	31/03/2025	R\$ 831.142,24	R\$ 0,00	R\$ 831.142,24	CONTRATO ENCERRADO	1	05/09/2016	30/06/2016 a 05/09/2016	R\$ 38.619,91	4,65%	R\$ 38.619,91
													2	07/11/2016	06/09/2016 a 07/11/2016	R\$ 52.381,39	10,95%	R\$ 91.001,30
													3	30/12/2016	08/11/2016 a 30/12/2016	R\$ 37.002,86	15,40%	R\$ 128.004,16
													4	31/03/2017	31/12/2016 a 31/03/2017	R\$ 100.079,27	27,44%	R\$ 228.083,43
													5	01/04/2017	01/04/2017 a 24/05/2017	R\$ 52.507,22	33,76%	R\$ 280.590,65
													6	31/07/2018	24/05/2017 a 31/07/2017	R\$ 54.039,14	40,26%	R\$ 334.629,79
													7	21/09/2018	01/08/2017 a 21/09/2018	R\$ 69.795,94	48,66%	R\$ 404.425,73
													8	06/03/2019	22/09/2018 a 06/03/2019	R\$ 63.783,94	56,33%	R\$ 468.209,67
													9	06/03/2019	06/03/2019 a 08/05/2019	R\$ 55.701,14	63,04%	R\$ 523.910,81
													10	19/07/2019	08/05/2019 a 19/07/2019	R\$ 65.186,33	70,88%	R\$ 589.097,14
													11					
001/2023	TP 11/2022	C.F.V. OBRAS PÚBLICAS LTDA	15.161.740/0001-87	29/12/2023	Pavimentação de trecho da Estrada do Cerro Comprido (São Pio), Trecho do km 2,500 ao km 1,850, extensão 650,00m.	12 Meses	08/01/2026	08/01/2026	R\$ 423.750,40	R\$ 28.981,07	R\$ 452.731,47	Em Execução	1					
													2					
													3					
													4					
039/2022	TP 04/2022	C.F.V. OBRAS PÚBLICAS LTDA	15.161.740/0001-87	29/12/2023	Pavimentação da Rua Uruguai e da Rua João Paulo II	270 Dias	12/05/2025	12/05/2025	R\$ 361.710,99	R\$ 35.108,28	R\$ 396.819,27	FINALIZADA	1	11/03/2024	31/12/2023 a 11/03/2024	R\$ 70.174,90	17,68%	R\$ 70.174,90
													2	21/03/2024	12/03/2024 a 21/03/2024	R\$ 37.983,62	27,26%	R\$ 108.158,52
													3	16/05/2024	22/03/2024 a 16/05/2024	R\$ 75.967,24	46,40%	R\$ 184.125,76
													aditivo	05/06/2024	-	R\$ 16.533,67	50,57%	R\$ 200.659,43
													4	21/08/2024	17/05/2024 a 21/08/2024	R\$ 64.337,99	66,78%	R\$ 264.997,42
													5	26/11/2024	22/08/2024 a 26/11/2024	R\$ 38.931,37	76,59%	R\$ 303.928,79
													6	21/03/2025	27/11/2024 a 21/03/2025	R\$ 50.442,52	89,30%	R\$ 354.371,31
													7	06/05/2025	22/03/2025 a 06/05/2025	R\$ 21.906,57	94,82%	R\$ 376.277,88
023/2024	TP 07/2023	C.H.ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA	09.616.071/0001-98	30/01/2024	Capela Mortuária	09 Meses	19/09/2025	30/07/2025	R\$ 1.039.753,07	R\$ 55.308,94	R\$ 1.095.062,01	FINALIZADA	reequilíbrio	06/05/2025	-	R\$ 20.541,39	100,00%	R\$ 396.819,27
													1	12/04/2024	30/01/2024 a 12/04/2024	R\$ 63.948,97	5,84%	R\$ 63.948,97
													2	07/06/2024	13/04/2024 a 07/06/2024	R\$ 65.460,21	11,82%	R\$ 129.409,18
													3	06/08/2024	08/06/2024 a 06/08/2024	R\$ 174.213,01	27,73%	R\$ 303.622,19
													4	02/10/2024	07/08/2024 a 02/10/2024	R\$ 78.638,33	34,91%	R\$ 382.260,52
													5	26/11/2024	03/10/2024 a 26/11/2024	R\$ 201.661,26	53,32%	R\$ 583.921,78
													6	22/01/2025	27/11/2024 a 22/01/2025	R\$ 109.953,48	63,36%	R\$ 693.875,26
													7	25/02/2025	23/01/2025 a 25/02/2025	R\$ 110.831,47	73,49%	R\$ 804.706,73
													8	25/03/2025	26/02/2025 a 25/03/2025	R\$ 73.997,05	80,24%	R\$ 878.703,78
													Aditivo 01	25/03/2025	-	R\$ 44.096,65	84,27%	R\$ 922.800,43
													9	16/05/2025	26/03/2025 a 16/05/2025	R\$ 72.174,80	90,86%	R\$ 994.975,23
													Aditivo 02	08/07/2025	-	R\$ 11.212,29	91,88%	R\$ 1.006.187,52
89/2023	TP 06/2023	PGL CONSTRUTORA LTDA	33.924.295/0001-41	27/03/2024	Obra do Quiosque/banheiros da Praça	07 Meses	20/12/2025	25/10/2025	R\$ 598.120,52	R\$ 12.077,12	R\$ 610.197,64	Em execução	10	08/07/2025	17/05/2025 a 08/07/2025	R\$ 60.004,76	97,36%	R\$ 1.066.192,28
													11	12/08/2025	09/07/2025 a 12/08/2025	R\$ 28.869,73	100,00%	R\$ 1.095.062,01
													1	26/06/2024	27/03/2024 a 26/06/2024	R\$ 49.524,46	8,12%	R\$ 49.524,46
													2	03/09/2024	27/06/2024 a 03/09/2024	R\$ 41.873,69	14,98%	R\$ 91.398,15
													3	12/11/2024	04/09/2024 a 12/11/2024	R\$ 46.689,06	22,63%	R\$ 138.087,21
													4	18/02/2025	13/11/2024 a 18/02/2025	R\$ 53.699,62	31,43%	R\$ 191.786,83
													5	24/06/2025	19/02/2025 a 24/06/2025	R\$ 56.487,06	40,69%	R\$ 248.273,89
													aditivo	24/06/2025	-	R\$ 12.077,12	42,67%	R\$ 260.351,01
													6	19/08/2025	25/06/2025 a 19/08/2025	R\$ 43.680,73	49,83%	R\$ 304.031,74

001/2024	TP 05/2023	PGL CONSTRUTORA LTDA	33.924.295/0001-41	05/03/2024	Pavimentação de trecho da Estrada do Cerro Comprido (São Pio), Trecho do km 0,500 ao km 1,850, extensão 1.350,00m.	08 Meses	08/01/2026	03/11/2025	R\$ 1.006.538,51	R\$ 0,00	R\$ 1.006.538,51	Em execução	1	07/05/2024	05/03/2024 a 07/05/2024	R\$ 54.840,62	5,45%	R\$ 54.840,62	
													2	24/01/2025	01/01/2025 a 24/01/2025	R\$ 22.993,57	7,73%	R\$ 77.834,19	
													3	07/02/2025	25/01/2025 a 07/02/2025	R\$ 35.112,00	11,22%	R\$ 112.946,19	
													4	21/02/2025	08/02/2025 a 21/02/2025	R\$ 31.954,57	14,40%	R\$ 144.900,76	
													5	07/03/2025	22/02/2025 a 07/03/2025	R\$ 22.217,58	16,60%	R\$ 167.118,34	
													6	21/03/2025	08/03/2025 a 21/03/2025	R\$ 43.436,74	20,92%	R\$ 210.555,08	
													7	02/05/2025	22/03/2025 a 02/05/2025	R\$ 14.088,06	22,32%	R\$ 224.643,14	
													8	16/06/2025	03/05/2025 a 16/06/2025	R\$ 13.460,92	23,66%	R\$ 238.104,06	
													9						
													10						
													11						
60/2024	Concorrência 01/2024	L.SOUZA LEÃES ENGENHARIA LTDA	35.132.037/0001-58	17/04/2024	Reforma do Prédio das Irmas Palotinas	06 meses	09/04/2025	16/12/2024	R\$ 115.100,00	R\$ 16.816,32	R\$ 131.916,32	FINALIZADA	1	06/08/2024	17/04/2024 a 05/08/2024	R\$ 38.384,48	29,10%	R\$ 38.384,48	
													2	25/10/2024	06/08/2024 a 25/10/2024	R\$ 32.492,83	53,73%	R\$ 70.877,31	
													3	20/12/2024	26/10/2024 a 20/12/2024	R\$ 36.846,27	81,66%	R\$ 107.723,58	
													aditivo	20/12/2024	-	R\$ 16.816,32	94,41%	R\$ 124.539,90	
													4	21/01/2025	21/12/2024 a 21/01/2025	R\$ 7.376,42	100,00%	R\$ 131.916,32	
61/2024	Concorrência 02/2024	A. Benetti & J.A. Soares LTDA	13.036.095/000145	03/06/2024	Pavimentação de trecho da Rua Padre Artur José Soldera e Rua Sem Denominação	06 meses	09/04/2025	03/01/2025	R\$ 223.737,07	R\$ 12.156,71	R\$ 235.893,78	FINALIZADA	1	16/07/2024	03/06/2024 a 16/07/2024	R\$ 39.042,67	16,55%	R\$ 39.042,67	
													2	19/09/2024	17/07/2024 a 19/09/2024	R\$ 89.742,76	54,59%	R\$ 128.785,43	
													aditivo 01	21/11/2024	-	R\$ 11.852,41	59,62%	R\$ 140.637,84	
													3	02/12/2024	20/09/2024 a 02/12/2024	R\$ 41.697,85	77,30%	R\$ 182.335,69	
													4	20/12/2024	03/12/2024 a 20/12/2024	R\$ 44.133,94	96,00%	R\$ 226.469,63	
													aditivo 02	10/02/2025	-	R\$ 4.694,80	98,00%	R\$ 231.164,43	
													5	10/02/2025	20/12/2024 a 22/01/2025	R\$ 4.729,35	100,00%	R\$ 235.893,78	
105/2024	Dispensa 1482/2024	Vr Terraplenagem LTDA	20.484.125/0001-41	02/10/2024	Execução de tubos de 1,50m de diâmetro, passagens molhadas e recuperação de estradas	06 meses	01/10/2025	02/04/2025	R\$ 951.454,05	R\$ 30.481,87	R\$ 981.935,92	FINALIZADA	1	23/10/2024	02/10/2024 a 22/10/2024	R\$ 146.065,32	14,88%	R\$ 146.065,32	
													2	22/11/2024	23/10/2024 a 22/11/2024	R\$ 134.133,52	28,54%	R\$ 280.198,84	
													3	05/12/2024	23/11/2024 a 05/12/2024	R\$ 407.609,60	70,05%	R\$ 687.808,44	
													4	06/02/2025	06/12/2024 A 06/02/2025	R\$ 130.644,13	83,35%	R\$ 818.452,57	
													ADITIVO	06/02/2025	-	R\$ 30.481,87	86,46%	R\$ 848.934,44	
													5	13/03/2025	07/02/2025 a 13/03/2025	R\$ 95.469,30	96,18%	R\$ 944.403,74	
													6	01/04/2025	14/03/2025 a 01/04/2025	R\$ 37.532,18	100,00%	R\$ 981.935,92	
107/2024	Concorrência 04/2024	A. Benetti & J.A. Soares LTDA	13.036.095/0001-45	10/10/2024	Pavimentação Rua Adelino Dalmolin e Rua Olivo Elias Dalmolin	06 meses	08/10/2025	10/04/2025	R\$ 236.383,56	-R\$ 13.225,15	R\$ 223.158,41	FINALIZADA	1	25/10/2024	10/10/2024 a 25/10/2024	R\$ 28.556,00	12,80%	R\$ 28.556,00	
													2	06/11/2024	26/10/2024 A 06/11/2024	R\$ 38.810,99	30,19%	R\$ 67.366,99	
													3	21/01/2025	07/11/2024 a 21/01/2024	R\$ 61.664,19	57,82%	R\$ 129.031,18	
													4	10/02/2025	22/01/2025 A 10/02/2025	R\$ 40.278,11	75,87%	R\$ 169.309,29	
													5	06/03/2025	11/02/2025 a 06/03/2025	R\$ 31.120,22	89,81%	R\$ 200.429,51	
													6	03/04/2025	07/03/2025 a 03/04/2025	R\$ 22.728,90	100,00%	R\$ 223.158,41	
110/2024	Concorrência 05/2024	Vestena Comércio e Serviços LTDA	44.030.288/0001-12	06/12/2024	Pavimentação Trecho Estrada Novo Treviso - 450,00 metros	07 meses	10/10/2025	06/11/2025	R\$ 439.890,00		R\$ 439.890,00	Em execução	1	23/01/2025	06/12/2024 a 23/01/2025	R\$ 26.992,48	6,14%	R\$ 26.992,48	
													2	04/02/2025	24/01/2025 a 04/02/2025	R\$ 28.817,39	12,69%	R\$ 55.809,87	
													3	06/03/2025	05/02/2025 a 06/03/2025	R\$ 26.992,48	18,82%	R\$ 82.802,35	
													4	13/03/2025	07/03/2025 a 13/03/2025	R\$ 30.366,54	25,73%	R\$ 113.168,89	
													5	02/04/2025	14/03/2025 a 012/04/2025	R\$ 18.023,35	29,82%	R\$ 131.192,24	
													6	06/06/2025	13/04/2025 A 06/06/2025	R\$ 50.069,74	41,21%	R\$ 181.261,98	
													7	16/07/2025	07/06/2025 a 16/07/2025	R\$ 19.775,58	45,70%	R\$ 201.037,56	
													8						
													9						
													10						
													11						
79/2024	Concorrência 03/2024	Vestena Comércio e Serviços LTDA	44.030.288/0001-12	29/01/2025	Pavimentação de trecho da Estrada do Cerro Comprido - 2182,80m² - CR948989/2023	05 meses	12/11/2025	29/10/2025	R\$ 269.518,30			Em execução	1	10/04/2025	29/01/2025 a 10/04/2025	R\$ 59.977,98	22,25%	R\$ 59.977,98	
													2	25/08/2025	11/04/2025 a 25/08/2025	R\$ 51.459,62	41,35%	R\$ 111.437,60	
													3						
127/2024	Dispensa 1792/2024	Benetti Terraplanagem e Construções LTDA	41.523.983/0001-28	04/12/2024	Execução de tubos de 1,20m de diâmetro e uma passagem molhada	06 meses	03/12/2025	04/06/2025	R\$ 407.728,15	R\$ 29.838,43	R\$ 377.889,72	FINALIZADA	1	20/12/2024	04/12/2024 a 20/12/2024	R\$ 139.198,20	34,14%	R\$ 139.198,20	
													2	24/01/2025	21/12/2024 a 24/01/2025	R\$ 183.421,92	79,13%	R\$ 322.620,12	
													3	14/02/2025	25/01/2025 a 14/02/2025	R\$ 55.269,60	92,68%	R\$ 377.889,72	

026/2025	Dispensa 277/2025	SOLUCON CONSTRUTORA LTDA	19.375.279/0001-16	10/03/2025	Execução de tubos de 1,50m de diâmetro, passagem molhada, galeria de concreto e recuperação de ponte	03 meses	05/03/2026	10/06/2025	R\$ 688.228,45			FINALIZADA	1	25/03/2025	10/03/2025 A 25/03/2025	R\$ 64.223,37	9,33%	R\$ 64.223,37
													2	07/04/2025	26/03/2025 a 07/04/2025	R\$ 121.054,27	26,92%	R\$ 185.277,64
													3	16/04/2025	08/04/2025 a 16/04/2025	R\$ 203.164,00	56,44%	R\$ 388.441,64
													4	24/04/2025	16/04/2025 a 24/04/2025	R\$ 50.054,32	63,71%	R\$ 438.495,96
													5	05/05/2025	25/04/2025 a 05/05/2025	R\$ 131.814,12	82,87%	R\$ 570.310,08
													6	05/06/2025	06/05/2025 A 05/06/2025	R\$ 85.460,15	95,28%	R\$ 655.770,23
													7	13/06/2025	06/06/2025 a 13/06/2025	R\$ 32.458,22	100,00%	R\$ 688.228,45
036/2025	Dispensa 383/2025	DAL ONGARO ENGENHARIA	37.331.530/0001-22	14/04/2025	Construção de pinguela/ponte pensil na Linha Nova Palma sobre o Rio Soturno	02 meses	26/03/2026	14/06/2025	R\$ 84.784,04			FINALIZADA	1	03/02/2025	14/04/2025 a 25/04/2025	R\$ 63.588,05	75,00%	R\$ 63.588,05
													2	02/05/2025	26/04/2025 a 02/05/2025	R\$ 21.195,99	100,00%	R\$ 84.784,04
064/2025	Concorrência 02/2025	CH ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA	09.616.071/0001-98	05/05/2025	Reforma da Escola Santa Rita de Cássia, Vila Verde Teto	04 meses	28/12/2025	05/09/2025	R\$ 158.697,81			FINALIZADA	1	08/07/2025	05/05/2025 a 08/07/2025	R\$ 40.485,21	25,51%	R\$ 40.485,21
													2	20/08/2025	08/07/2025 a 20/08/2025	R\$ 65.313,91	66,67%	R\$ 105.799,12
													3	09/09/2025	21/08/2025 a 09/09/2025	R\$ 52.898,69	100,00%	R\$ 158.697,81
066/2025	Concorrência 03/2025	ATLANTICA HIDROSOLUÇÕES TODA	32.598.168/0001-37	09/05/2025	Perfuração de Poço tubular na linha formosa	02 meses	29/04/2026	09/10/2025	R\$ 115.500,00			Em execução	1	19/08/2025	29/04/2025 a 19/08/2025	R\$ 94.138,00	81,50%	R\$ 94.138,00
													2					
065/2025	Concorrência 06/2024	POWER LINE C. E SERVICOS ELE. LTDA	29.048.749/0001-90	02/06/2025	Execução de projeto de instalações elétricas de baixa tensão e de cabeamento do Prédio do Antigo Seminário	07 meses	29/04/2026	02/01/2026	R\$ 217.926,11			Em execução	1				0,00%	R\$ 0,00
													2				0,00%	R\$ 0,00
092/2025	Concorrência 05/2025	NATAN DEVENS ME	35.746.118/0001-48	10/09/2025	Ampliação da Unidade Básica de Saúde	12 meses	27/06/2026	10/09/2026	R\$ 420.100,00			Em execução	1				0,00%	R\$ 0,00
													2					
													3				0,00%	R\$ 0,00
132/2025	Concorrência 09/2025	INFA INCORPORADORA LTDA	40.602.778/0001-95	16/09/2025	Retomada e conclusão da obra de ampliação do Ginásio de Esportes da Vila Verde Teto	10 meses	09/09/2026	16/10/2026	R\$ 506.500,00			Em execução	1				0,00%	R\$ 0,00
													2					
													3				0,00%	R\$ 0,00
141/2025	Concorrência 08/2025	CONSTRUTORA LONDERO LTDA	14.152.723/0001-10	19/09/2025	Construção de banheiros no Ginásio da Vila Santo Antônio	05 meses	15/09/2026	19/02/2026	R\$ 135.300,00			Em execução	1				0,00%	R\$ 0,00
													2					
													3				0,00%	R\$ 0,00