



| Nº CONTRATO | LICITAÇÃO            | EMPRESA                            | CNPJ               | ORDEM DE INÍCIO | DESCRIÇÃO DA OBRA                                                                                                  | PRAZO DE EXECUÇÃO | DATA VIGÊNCIA (CONTRATUAL): | DATA VIGÊNCIA (EXECUÇÃO DA OBRA): | VALOR CONTRATADO | VALOR ADITIVADO | VALOR TOTAL      | STATUS DA OBRA | BOLETINS DE MEDIÇÕES |            |                          |                |                   | VALOR MEDIDO ACUMULADO |
|-------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------|------------|--------------------------|----------------|-------------------|------------------------|
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                | Nº                   | DATA       | PERÍODO                  | VALOR (R\$)    | % TOTAL EXECUTADA |                        |
| 001/2023    | TP 11/2022           | C.F.V. OBRAS PÚBLICAS LTDA         | 15.161.740/0001-87 | 29/12/2023      | Pavimentação de trecho da Estrada do Cerro Comprido (São Pio), Trecho do km 2,500 ao km 1,850, extensão 650,00m.   | 12 Meses          | 07/07/2026                  | 07/07/2026                        | R\$ 423.750,40   | R\$ 28.981,07   | R\$ 452.731,47   | Em Execução    | ADITIVO              | 02/10/2025 | -                        | R\$ 28.891,07  | 6,38%             | R\$ 28.891,07          |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                | 2                    |            |                          |                |                   |                        |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                | 3                    |            |                          |                |                   |                        |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                | 4                    |            |                          |                |                   |                        |
| 001/2024    | TP 05/2023           | PGL CONSTRUTORA LTDA               | 33.924.295/0001-41 | 05/03/2024      | Pavimentação de trecho da Estrada do Cerro Comprido (São Pio), Trecho do km 0,500 ao km 1,850, extensão 1.350,00m. | 08 Meses          | 07/07/2026                  | 02/05/2026                        | R\$ 1.006.538,51 | R\$ 69.466,47   | R\$ 1.076.004,98 | Em execução    | 1                    | 07/05/2024 | 05/03/2024 a 07/05/2024  | R\$ 54.840,62  | 5,10%             | R\$ 54.840,62          |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                | 2                    | 24/01/2025 | 01/01/2025 a 24/01/2025  | R\$ 22.993,57  | 7,23%             | R\$ 77.834,19          |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                | 3                    | 07/02/2025 | 25/01/2025 a 07/02/2025  | R\$ 35.112,00  | 10,50%            | R\$ 112.946,19         |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                | 4                    | 21/02/2025 | 08/02/2025 a 21/02/2025  | R\$ 31.954,57  | 13,47%            | R\$ 144.900,76         |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                | 5                    | 07/03/2025 | 22/02/2025 a 07/03/2025  | R\$ 22.217,58  | 15,53%            | R\$ 167.118,34         |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                | 6                    | 21/03/2025 | 08/03/2025 a 21/03/2025  | R\$ 43.436,74  | 19,57%            | R\$ 210.555,08         |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                | 7                    | 02/05/2025 | 22/03/2025 a 02/05/2025  | R\$ 14.088,06  | 22,32%            | R\$ 224.643,14         |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                | 8                    | 16/06/2025 | 03/05/2025 a 16/06/2025  | R\$ 13.460,92  | 22,13%            | R\$ 238.104,06         |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                | 9                    | 06/11/2025 | 16/06/2025 a 06/11/2025  | R\$ 53.683,26  | 27,12%            | R\$ 291.787,32         |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                | 10                   | 21/11/2025 | 07/11/2025 a 21/11/2025  | R\$ 48.518,96  | 31,63%            | R\$ 340.306,28         |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                | 11                   | 18/12/2025 | 22/11/2025 a 18/12/2025  | R\$ 107.679,22 | 41,63%            | R\$ 447.985,50         |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                | 12                   | 15/01/2026 | 19/12/2025 A 15/01/2026  | R\$ 62.913,80  | 47,48%            | R\$ 510.899,30         |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                | 13                   | 28/01/2026 | 16/01/2026 a 28/01/2026  | R\$ 45.616,82  | 51,72%            | R\$ 556.516,12         |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                |                      |            |                          |                |                   |                        |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                |                      |            |                          |                |                   |                        |
| 110/2024    | Concorrência 05/2024 | Vestena Comércio e Serviços LTDA   | 44.030.288/0001-12 | 06/12/2024      | Pavimentação Trecho Estrada Novo Treviso - 450,00 metros                                                           | 07 meses          | 06/02/2026                  | 06/02/2026                        | R\$ 439.890,00   | R\$ 24.565,04   | R\$ 464.455,04   | Em execução    | 1                    | 23/01/2025 | 06/12/2024 a 23/01/2025  | R\$ 26.992,48  | 6,14%             | R\$ 26.992,48          |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                | 2                    | 04/02/2025 | 24/01/2025 a 04/02/2025  | R\$ 28.817,39  | 12,02%            | R\$ 55.809,87          |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                | 3                    | 06/03/2025 | 05/02/2025 a 06/03/2025  | R\$ 26.992,48  | 17,83%            | R\$ 82.802,35          |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                | 4                    | 13/03/2025 | 07/03/2025 a 13/03/2025  | R\$ 30.366,54  | 25,73%            | R\$ 113.168,89         |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                | 5                    | 02/04/2025 | 14/03/2025 a 012/04/2025 | R\$ 18.023,35  | 28,25%            | R\$ 131.192,24         |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                | 6                    | 06/06/2025 | 13/04/2025 A 06/06/2025  | R\$ 50.069,74  | 39,03%            | R\$ 181.261,98         |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                | 7                    | 16/07/2025 | 07/06/2025 a 16/07/2025  | R\$ 19.775,58  | 43,28%            | R\$ 201.037,56         |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                | 8                    | 13/10/2025 | 17/07/2025 a 13/10/2025  | R\$ 37.114,66  | 51,28%            | R\$ 238.152,22         |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                | 9                    | 20/10/2025 | 14/10/2025 a 20/10/2025  | R\$ 39.972,33  | 63,23%            | R\$ 278.124,55         |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                | 10                   | 11/11/2025 | 21/10/2025 a 11/11/2025  | R\$ 50.094,52  | 70,67%            | R\$ 328.219,07         |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                | 11                   | 24/11/2025 | 12/11/2025 a 24/11/2025  | R\$ 40.411,26  | 79,37%            | R\$ 368.630,33         |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                | 12                   | 03/12/2025 | 25/11/2025 a 03/12/2025  | R\$ 16.870,30  | 83,00%            | R\$ 385.500,63         |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                | 13                   |            |                          |                |                   |                        |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                | 14                   |            |                          |                |                   |                        |
| 79/2024     | Concorrência 03/2024 | Vestena Comércio e Serviços LTDA   | 44.030.288/0001-12 | 29/01/2025      | Pavimentação de trecho da Estrada do Cerro Comprido - 2182,80m² - CR948989/2023                                    | 05 meses          | 10/02/2026                  | 27/01/2026                        | R\$ 269.518,30   |                 |                  | Em execução    | 1                    | 10/04/2025 | 29/01/2025 a 10/04/2025  | R\$ 59.977,98  | 22,25%            | R\$ 59.977,98          |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                | 2                    | 25/08/2025 | 11/04/2025 a 25/08/2025  | R\$ 51.459,62  | 41,35%            | R\$ 111.437,60         |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                | 3                    | 23/01/2026 | 25/08/2025 a 23/01/2026  | R\$ 51.593,61  | 60,49%            | R\$ 163.031,21         |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                | 4                    |            |                          |                |                   |                        |
| 066/2025    | Concorrência 03/2025 | ATLANTICA HIDROSOLUÇÕES TODA       | 32.598.168/0001-37 | 09/05/2025      | Perfuração de Poço tubular na linha formosa                                                                        | 02 meses          | 29/04/2026                  | 23/11/2025                        | R\$ 115.500,00   | R\$ 3.570,92    | R\$ 119.070,92   | FINALIZADA     | 1                    | 19/08/2025 | 29/04/2025 a 19/08/2025  | R\$ 94.138,00  | 79,06%            | R\$ 94.138,00          |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                | 2                    | 11/11/2025 | 20/08/2025 a 11/11/2025  | R\$ 15.417,96  | 92,01%            | R\$ 109.555,96         |
|             |                      |                                    |                    |                 |                                                                                                                    |                   |                             |                                   |                  |                 |                  |                | aditivo              | 22/01/2026 | 22/01/2026               | R\$ 9.514,96   | 100,00%           | R\$ 119.070,92         |
| 065/2025    | Concorrência 06/2024 | POWER LINE C. E SERVICOS ELE. LTDA | 29.048.749/0001-90 | 02/06/2025      | Execução de projeto de instalações elétricas de baixa tensão e de cabeamento do Prédio do Antigo Seminário         | 07 meses          | 29/04/2026                  | 02/01/2026                        | R\$ 217.926,11   |                 |                  | REINSCINDIDO   |                      |            |                          |                |                   |                        |

|          |                         |                                |                    |            |                                                                                                                     |          |            |            |                |               |                |             |         |            |                          |                |         |                |
|----------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------|------------|--------------------------|----------------|---------|----------------|
| 092/2025 | Concorrência<br>05/2025 | NATAN DEVENS<br>ME             | 35.746.118/0001-48 | 10/09/2025 | Ampliação da Unidade Básica de Saúde                                                                                | 12 meses | 27/06/2026 | 10/09/2026 | R\$ 420.100,00 | R\$ 8.780,12  | R\$ 428.880,12 | Em execução | 1       | 19/12/2025 | 10/09/2025 a 19/12/2025  | R\$ 16.330,16  | 3,81%   | R\$ 16.330,16  |
|          |                         |                                |                    |            |                                                                                                                     |          |            |            |                |               |                |             | 2       | 23/01/2026 | 19/12/2025 a 23/01/2025  | R\$ 31.300,66  | 11,11%  | R\$ 47.630,82  |
|          |                         |                                |                    |            |                                                                                                                     |          |            |            |                |               |                |             | aditivo |            |                          | R\$ 7.638,70   | 12,89%  | R\$ 55.269,52  |
|          |                         |                                |                    |            |                                                                                                                     |          |            |            |                |               |                |             | 3       |            |                          |                |         |                |
|          |                         |                                |                    |            |                                                                                                                     |          |            |            |                |               |                |             | 4       |            |                          |                |         |                |
| 132/2025 | Concorrência<br>09/2025 | INFA<br>INCORPORADORA<br>LTDA  | 40.602.778/0001-95 | 16/09/2025 | Retomada e conclusão da obra de<br>ampliação do Ginásio de Esportes da<br>Vila Verde Teto                           | 10 meses | 09/09/2026 | 16/10/2026 | R\$ 506.500,00 | R\$ 34.540,17 | R\$ 541.040,17 | Em execução | 1       | 22/12/2025 | 16/09/2025 a 22/12/2025  | R\$ 39.108,90  | 7,23%   | R\$ 39.108,90  |
|          |                         |                                |                    |            |                                                                                                                     |          |            |            |                |               |                |             | 2       |            |                          |                |         |                |
|          |                         |                                |                    |            |                                                                                                                     |          |            |            |                |               |                |             | 3       |            |                          |                |         |                |
| 141/2025 | Concorrência<br>08/2025 | CONSTRUTORA<br>LONDERO LTDA    | 14.152.723/0001-10 | 19/09/2025 | Construção de banheiros no Ginásio da<br>Vila Santo Antônio                                                         | 05 meses | 15/09/2026 | 19/02/2026 | R\$ 135.300,00 |               |                | FINALIZADA  | 1       | 23/10/2025 | 15/09/2025 a 23/10/2025  | R\$ 38.348,22  | 28,34%  | R\$ 38.348,22  |
|          |                         |                                |                    |            |                                                                                                                     |          |            |            |                |               |                |             | 2       | 24/11/2025 | 24/10/2025 a 24/11/2025  | R\$ 29.635,42  | 50,25%  | R\$ 67.983,64  |
|          |                         |                                |                    |            |                                                                                                                     |          |            |            |                |               |                |             | 3       | 18/12/2025 | 25/11/2025 a 18/12/2025  | R\$ 35.602,88  | 76,56%  | R\$ 103.586,52 |
|          |                         |                                |                    |            |                                                                                                                     |          |            |            |                |               |                |             | 4       | 14/01/2026 | 19/12/2025 A 14/01/2026  | R\$ 31.713,48  | 100,00% | R\$ 135.300,00 |
| 152/2025 | Concorrência<br>11/2025 | AFONSO JOSE DE<br>FREITAS LTDA | 42.657.987/0001-61 | 23/10/2025 | Construção de 02 salas de aula na Escola<br>Paulo Freire                                                            | 06 meses | 16/10/2026 | 23/04/2026 | R\$ 274.000,00 |               |                | Em execução | 1       | 03/12/2025 | 23/10/2025 a 03/12/2025  | R\$ 64.166,24  | 23,42%  | R\$ 64.166,24  |
|          |                         |                                |                    |            |                                                                                                                     |          |            |            |                |               |                |             | 2       | 22/12/2025 | 04/12/2025m a 22/12/2025 | R\$ 45.342,35  | 39,97%  | R\$ 109.508,59 |
|          |                         |                                |                    |            |                                                                                                                     |          |            |            |                |               |                |             | 3       | 23/01/2026 | 22/12/2025 a 23/01/2026  | R\$ 36.570,44  | 53,31%  | R\$ 146.079,03 |
|          |                         |                                |                    |            |                                                                                                                     |          |            |            |                |               |                |             | 4       |            |                          |                |         |                |
|          |                         |                                |                    |            |                                                                                                                     |          |            |            |                |               |                |             | 5       |            |                          |                |         |                |
| 167/2025 | Dispensa<br>1448/2025   | Vr Terraplenagem<br>LTDA       | 20.484.125/0001-41 | 03/12/2025 | Reconstrução de duas galerias em<br>concreto<br>pré-moldado, recuperação de muro de<br>retenção e túnel de concreto | 03 meses | 25/11/2026 | 03/03/2026 | R\$ 316.179,50 |               |                | Em execução | 1       | 16/12/2025 | 03/12/2025 a 16/12/2025  | R\$ 197.728,17 | 62,54%  | R\$ 197.728,17 |
|          |                         |                                |                    |            |                                                                                                                     |          |            |            |                |               |                |             | 2       |            |                          |                |         |                |
|          |                         |                                |                    |            |                                                                                                                     |          |            |            |                |               |                |             | 3       |            |                          |                |         |                |
| 170/2025 | Concorrência<br>13/2025 | Mh Construtora<br>LTDA         | 49.485.080/0001-01 | 07/01/2026 | Execução do PPCI da Emei Beija Flor                                                                                 | 02 meses | 03/12/2026 | 03/03/2026 | R\$ 79.900,00  | R\$ 4.955,39  | R\$ 74.944,61  | FINALIZADA  | 1       | 28/01/2026 | 07/01/2026 a 28/01/2026  | R\$ 74.944,61  | 100,00% | R\$ 74.944,61  |

