



MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO - RESUMO DOS CONTRATOS DE OBRAS - 2026

Nº CONTRATO	LICITAÇÃO	EMPRESA	CNPJ	ORDEM DE INÍCIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	PRAZO DE EXECUÇÃO	DATA VIGÊNCIA (CONTRATUAL):	DATA VIGÊNCIA (EXECUÇÃO DA OBRA):	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVADO	VALOR TOTAL	STATUS DA OBRA	BOLETINS DE MEDIÇÕES					VALOR MEDIDO ACUMULADO
													Nº	DATA	PERÍODO	VALOR (R\$)	% TOTAL EXECUTADA	
001/2023	TP 11/2022	C.F.V. OBRAS PÚBLICAS LTDA	15.161.740/0001-87	29/12/2023	Pavimentação de trecho da Estrada do Cerro Comprido (São Pio), Trecho do km 2,500 ao km 1,850, extensão 650,00m.	12 Meses	31/12/2026	31/12/2026	R\$ 423.750,40	R\$ 78.136,11	R\$ 501.886,51	Em Execução	ADITIVO	02/10/2025	-	R\$ 28.891,07	5,76%	R\$ 28.891,07
													1	25/03/2026	29/12/2026 a 25/03/2026	R\$ 56.833,47	17,08%	R\$ 85.724,54
													01-a	25/03/2026	29/12/2026 a 25/03/2026	R\$ 6.591,69	18,39%	R\$ 92.316,23
													2					
													3					
													4					
001/2024	TP 05/2023	PGL CONSTRUTORA LTDA	33.924.295/0001-41	05/03/2024	Pavimentação de trecho da Estrada do Cerro Comprido (São Pio), Trecho do km 0,500 ao km 1,850, extensão 1.350,00m.	08 Meses	07/11/2026	02/09/2026	R\$ 1.006.538,51	R\$ 86.926,47	R\$ 1.093.464,98	Em execução	1	07/05/2024	05/03/2024 a 07/05/2024	R\$ 54.840,62	5,02%	R\$ 54.840,62
													2	24/01/2025	01/01/2025 a 24/01/2025	R\$ 22.993,57	7,12%	R\$ 77.834,19
													3	07/02/2025	25/01/2025 a 07/02/2025	R\$ 35.112,00	10,33%	R\$ 112.946,19
													4	21/02/2025	08/02/2025 a 21/02/2025	R\$ 31.954,57	13,25%	R\$ 144.900,76
													5	07/03/2025	22/02/2025 a 07/03/2025	R\$ 22.217,58	15,28%	R\$ 167.118,34
													6	21/03/2025	08/03/2025 a 21/03/2025	R\$ 43.436,74	19,26%	R\$ 210.555,08
													7	02/05/2025	22/03/2025 a 02/05/2025	R\$ 14.088,06	22,32%	R\$ 224.643,14
													8	16/06/2025	03/05/2025 a 16/06/2025	R\$ 13.460,92	21,78%	R\$ 238.104,06
													9	06/11/2025	16/06/2025 a 06/11/2025	R\$ 53.683,26	26,68%	R\$ 291.787,32
													10	21/11/2025	07/11/2025 a 21/11/2025	R\$ 48.518,96	31,12%	R\$ 340.306,28
													11	18/12/2025	22/11/2025 a 18/12/2025	R\$ 107.679,22	40,97%	R\$ 447.985,50
													12	15/01/2026	19/12/2025 A 15/01/2026	R\$ 62.913,80	46,72%	R\$ 510.899,30
													13	28/01/2026	16/01/2026 a 28/01/2026	R\$ 45.616,82	50,89%	R\$ 556.516,12
													14	05/03/2026	29/01/2026 a 05/03/2026	R\$ 101.911,42	60,21%	R\$ 658.427,54
													15	19/03/2026	06/03/2026 A 19/03/2026	R\$ 21.249,21	62,16%	R\$ 679.676,75
													01 - aditivo		-	R\$ 13.095,00	63,36%	R\$ 692.771,75
													16	01/04/2026	20/03/2026 a 01/04/2026	R\$ 39.242,54	66,94%	R\$ 732.014,29
													17	10/04/2026	02/04/2026 a 10/04/2026	R\$ 22.944,46	69,04%	R\$ 754.958,75
													18	23/04/2026	11/04/2026 a 23/04/2026	R\$ 25.237,61	71,35%	R\$ 780.196,36
													19	07/05/2026	24/04/2026 a 07/05/2026	R\$ 36.827,57	74,72%	R\$ 817.023,93
													20	20/05/2026	08/05/2026 a 20/05/2026	R\$ 23.231,46	76,84%	R\$ 840.255,39
													21	03/06/2026	21/05/2026 a 03/06/2026	R\$ 44.683,58	80,93%	R\$ 884.938,97
													22	25/06/2026	04/06/2026 a 25/06/2026	R\$ 34.979,68	84,13%	R\$ 919.918,65
110/2024	Concorrência 05/2024	Vestena Comércio e Serviços LTDA	44.030.288/0001-12	06/12/2024	Pavimentação Trecho Estrada Novo Treviso - 450,00 metros	07 meses	08/08/2026	02/08/2026	R\$ 439.890,00	R\$ 24.565,04	R\$ 464.455,04	Em execução	1	23/01/2025	06/12/2024 a 23/01/2025	R\$ 26.992,48	6,14%	R\$ 26.992,48
													2	04/02/2025	24/01/2025 a 04/02/2025	R\$ 28.817,39	12,02%	R\$ 55.809,87
													3	06/03/2025	05/02/2025 a 06/03/2025	R\$ 26.992,48	17,83%	R\$ 82.802,35
													4	13/03/2025	07/03/2025 a 13/03/2025	R\$ 30.366,54	25,73%	R\$ 113.168,89
													5	02/04/2025	14/03/2025 a 02/04/2025	R\$ 18.023,35	28,25%	R\$ 131.192,24
													6	06/06/2025	13/04/2025 A 06/06/2025	R\$ 50.069,74	39,03%	R\$ 181.261,98
													7	16/07/2025	07/06/2025 a 16/07/2025	R\$ 19.775,58	43,28%	R\$ 201.037,56
													8	13/10/2025	17/07/2025 a 13/10/2025	R\$ 37.114,66	51,28%	R\$ 238.152,22
													9	20/10/2025	14/10/2025 a 20/10/2025	R\$ 39.972,33	63,23%	R\$ 278.124,55
													10	11/11/2025	21/10/2025 a 11/11/2025	R\$ 50.094,52	70,67%	R\$ 328.219,07
													11	24/11/2025	12/11/2025 a 24/11/2025	R\$ 40.411,26	79,37%	R\$ 368.630,33

													12	03/12/2025	25/11/2025 a 03/12/2025	R\$ 16.870,30	83,00%	R\$ 385.500,63
													ADITIVO	20/02/2026	20/02/2026	R\$ 24.565,04	88,29%	R\$ 410.065,67
													13	20/02/2026	04/12/2025 a 20/02/2026	R\$ 21.750,65	92,97%	R\$ 431.816,32
													14					
79/2024	Concorrência 03/2024	Vestena Comércio e Serviços LTDA	44.030.288/0001-12	29/01/2025	Pavimentação de trecho da Estrada do Cerro Comprido - 2182,80m² - CR948989/2023	05 meses	12/08/2026	03/08/2026	R\$ 269.518,30				1	10/04/2025	29/01/2025 a 10/04/2025	R\$ 59.977,98	22,25%	R\$ 59.977,98
													2	25/08/2025	11/04/2025 a 25/08/2025	R\$ 51.459,62	41,35%	R\$ 111.437,60
													3	23/01/2026	25/08/2025 a 23/01/2026	R\$ 51.593,61	60,49%	R\$ 163.031,21
													4	25/06/2026	24/01/2026 a 25/06/2026	R\$ 56.554,96	81,47%	R\$ 219.586,17
													5					
066/2025	Concorrência 03/2025	ATLANTICA HIDROSOLUÇÕES TODA	32.598.168/0001-37	09/05/2025	Perfuração de POCO tubular na linha formosa	02 meses	29/04/2026	23/11/2025	R\$ 115.500,00	R\$ 3.570,92	R\$ 119.070,92	FINALIZADA	1	19/08/2025	29/04/2025 a 19/08/2025	R\$ 94.138,00	79,06%	R\$ 94.138,00
													2	11/11/2025	20/08/2025 a 11/11/2025	R\$ 15.417,96	92,01%	R\$ 109.555,96
													aditivo	22/01/2026	22/01/2026	R\$ 9.514,96	100,00%	R\$ 119.070,92
065/2025	Concorrência 06/2024	POWER LINE C. E SERVIÇOS ELE. LTDA	29.048.749/0001-90	02/06/2025	Execução de projeto de instalações elétricas de baixa tensão e de cabeamento do Prédio do Antigo Seminário	07 meses	29/04/2026	02/01/2026	R\$ 217.926,11			REINSCINDIDO						
092/2025	Concorrência 05/2025	NATAN DEVENS ME	35.746.118/0001-48	10/09/2025	Ampliação da Unidade Básica de Saúde	12 meses	30/12/2026	10/09/2026	R\$ 420.100,00	R\$ 8.780,12	R\$ 428.880,12	Em execução	1	19/12/2025	10/09/2025 a 19/12/2025	R\$ 16.330,16	3,81%	R\$ 16.330,16
													2	23/01/2026	19/12/2025 a 23/01/2025	R\$ 31.300,66	11,11%	R\$ 47.630,82
													aditivo	11/02/2026	11/02/2026	R\$ 7.653,73	12,89%	R\$ 55.284,55
													3	24/02/2026	23/01/2026 - 24/02/2026	R\$ 49.069,73	24,33%	R\$ 104.354,28
													4	24/03/2026	25/02/2026 a 24/03/2026	R\$ 20.428,40	29,10%	R\$ 124.782,68
													5	22/04/2026	25/03/2026 A 22/04/2025	R\$ 46.268,64	39,88%	R\$ 171.051,32
132/2025	Concorrência 09/2025	INFA INCORPORADORA LTDA	40.602.778/0001-95	16/09/2025	Retomada e conclusão da obra de ampliação do Ginásio de Esportes da Vila Verde Teto	10 meses	09/09/2026	16/10/2026	R\$ 506.500,00	R\$ 34.540,17	R\$ 541.040,17	Em execução	1	22/12/2025	16/09/2025 a 22/12/2025	R\$ 39.108,90	7,23%	R\$ 39.108,90
													2	13/02/2026	22/12/2025 a 13/02/2026	R\$ 27.964,97	12,40%	R\$ 67.073,87
													3	13/02/2026	aditivo	R\$ 16.304,68	15,41%	R\$ 83.378,55
													4					
													5					
141/2025	Concorrência 08/2025	CONSTRUTORA LONDERO LTDA	14.152.723/0001-10	19/09/2025	Construção de banheiros no Ginásio da Vila Santo Antônio	05 meses	15/09/2026	19/02/2026	R\$ 135.300,00			FINALIZADA	1	23/10/2025	15/09/2025 a 23/10/2025	R\$ 38.348,22	28,34%	R\$ 38.348,22
													2	24/11/2025	24/10/2025 a 24/11/2025	R\$ 29.635,42	90,25%	R\$ 67.983,64
													3	18/12/2025	25/11/2025 a 18/12/2025	R\$ 35.602,88	76,56%	R\$ 103.586,52
													4	14/01/2026	19/12/2025 A 14/01/2026	R\$ 31.713,48	100,00%	R\$ 135.300,00
152/2025	Concorrência 11/2025	AFONSO JOSE DE FREITAS LTDA	42.657.987/0001-61	23/10/2025	Construção de 02 salas de aula na Escola Paulo Freire	06 meses	16/10/2026	23/04/2026	R\$ 274.000,00	R\$ 1.178,10	R\$ 275.178,10	FINALIZADA	1	03/12/2025	23/10/2025 a 03/12/2025	R\$ 64.166,24	23,32%	R\$ 64.166,24
													2	22/12/2025	04/12/2025m a 22/12/2025	R\$ 45.342,35	39,80%	R\$ 109.508,59
													3	23/01/2026	22/12/2025 a 23/01/2026	R\$ 36.570,44	53,09%	R\$ 146.079,03
													4	26/02/2026	23/01/2026 a 26/02/2026	R\$ 53.193,15	72,42%	R\$ 199.272,18
													5	24/03/2026	27/02/2026 a 24/03/2026	R\$ 65.342,08	96,16%	R\$ 264.614,26
													6	24/04/2026	25/03/2026 a 24/04/2026	R\$ 9.385,74	99,57%	R\$ 274.000,00
													aditivo	24/04/2026	-	R\$ 1.178,10	100,00%	R\$ 275.178,10
167/2025	Dispensa 1448/2025	Vr Terraplenagem LTDA	20.484.125/0001-41	03/12/2025	Reconstrução de duas galerias em concreto pré-moldado, recuperação de muro de contenção e túnel de concreto	03 meses	25/11/2026	03/03/2026	R\$ 316.179,50	R\$ 6.952,66	R\$ 323.132,16	FINALIZADA	1	16/12/2025	03/12/2025 a 16/12/2025	R\$ 197.728,17	61,19%	R\$ 197.728,17
													2	04/05/2025	16/12/2025 a 04/05/2025	R\$ 114.731,99	96,70%	R\$ 312.460,16
													aditivo	04/05/2025	-	R\$ 10.672,00	100,00%	R\$ 323.132,16
170/2025	Concorrência 13/2025	Mh Construtora LTDA	49.485.080/0001-01	07/01/2026	Execução do PPCL da Emei Beija Flor	02 meses	03/12/2026	03/03/2026	R\$ 79.900,00	R\$ 4.955,39	R\$ 74.944,61	FINALIZADA	1	28/01/2026	07/01/2026 a 28/01/2026	R\$ 74.944,61	100,00%	R\$ 74.944,61
166/2025	Concorrência 12/2025	CONSTRUTORA LONDERO LTDA	14.152.723/0001-10	25/02/2026	Execução do sistema de esgotamento sanitário residencial das 30 unidades habitacionais	03 meses	21/11/2026	25/05/2026	R\$ 181.828,00			FINALIZADA	1	12/03/2026	25/02/2026 a 12/03/2026	R\$ 60.603,28	33,33%	R\$ 60.603,28
													2	25/03/2026	13/03/2026 a 25/03/2026	R\$ 54.548,40	63,33%	R\$ 115.151,68
													3	04/05/2026	26/03/2026 A 04/05/2026	R\$ 66.676,32	100,00%	R\$ 181.828,00
004/2026	Concorrência 14/2025	CONSTRUTORA LONDERO LTDA	14.152.723/0001-10	09/03/2026	Construção CREAS	12 meses	21/01/2027	09/03/2027	R\$ 490.800,00			Em execução	1	22/04/2026	09/03/2026 a 22/04/2026	R\$ 45.350,59	9,24%	R\$ 45.350,59
													2	20/05/2026	23/04/2026 a 20/05/2026	R\$ 29.318,10	15,21%	R\$ 74.668,69
													3	17/06/2026	21/05/2026 a 17/06/2026	R\$ 52.654,19	25,94%	R\$ 127.322,88
													4					
													5					
													6					
164/2025	Concorrência 10/2025	MARCO ANTÔNIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	50.954.207/0001-73	01/06/2026	Construção de 04 pontes interior - Defesa Civil	10 meses	14/11/2026	09/03/2027	R\$ 1.716.468,89			Em execução						
	Concorrência	IT CONSTRUTORES			Reutilização da Praça Virgílio Pallotti – 38													

026/2026	CONSTRUTORA 01/2026	LTDA	37.001.681/0001-12	02/06/2026	RECONSTRUÇÃO DE PÁRQUE VINCENÇA E ADJACÊNCIAS - 1ª etapa CR 960262/2024	12 meses	27/03/2027	02/06/2027	R\$ 1.030.500,00			Em execução						
----------	------------------------	------	--------------------	------------	--	----------	------------	------------	------------------	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--



Documento assinado digitalmente em 26/06/2026 09:37:10
Acesse o endereço: <https://sl.cidade360.cloud/frb7m> para
verificar a autenticidade.