

| RESUMO DOS CONTRATOS DE OBRAS |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            |                      |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |
|-------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------------|------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nº CONTRATO                   | LICITAÇÃO  | ORDEM DE INÍCIO | DESCRIÇÃO DA OBRA                                                                                                | PRAZO DE EXECUÇÃO | DATA VIGÊNCIA: | VALOR CONTRATADO | VALOR ADITIVADO | VALOR TOTAL    | STATUS DA OBRA             | BOLETINS DE MEDIÇÕES |            |                         |                |                   | VALOR MEDIDO ACUMULADO | RECEBIMENTO PROVISÓRIO | RECEBIMENTO DEFINITIVO |
|                               |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            | Nº                   | DATA       | PERÍODO                 | VALOR (R\$)    | % TOTAL EXECUTADA |                        |                        |                        |
| 023/2021                      | TP 02/2021 |                 | Refeitório Paulo Freire                                                                                          |                   | 31/03/2022     | R\$ 124.318,79   | R\$ 31.050,50   | R\$ 155.369,29 | Concluída                  | 1,2,3, 4             |            |                         | R\$ 155.369,29 | 100,00%           | R\$ 155.369,29         | 31/03/2022             | 28/06/2022             |
| 037/2021                      | TP 05/2021 |                 | Ginásio Paulo Freire                                                                                             |                   | 14/05/2022     | R\$ 327.330,41   | R\$ 72.081,70   | R\$ 399.412,11 | Concluída                  | 1,2,3,4              |            |                         | R\$ 399.412,11 | 100,00%           | R\$ 399.412,11         | 05/05/2022             |                        |
| 004/2022                      | TP 10/2021 | 27/06/2022      | Ginásio Santos Anjos                                                                                             | 120 dias          | 27/10/2022     | R\$ 279.496,41   | R\$ 0,00        | R\$ 279.496,41 | Em Execução                | 1                    |            |                         | R\$ 0,00       | 0,00%             | R\$ 0,00               |                        |                        |
|                               |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            | 2                    |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |
|                               |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            | 3                    |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |
| 019/2022                      | TP 02/2022 | 01/04/2022      | Banheiros Santos Anjos                                                                                           | 180 dias          | 01/10/2022     | R\$ 117.847,05   | R\$ 0,00        | R\$ 117.847,05 | Em Execução                | 1                    | 17/05/2022 | 01/04/2022 a 17/05/2022 | R\$ 26.081,18  | 22,13%            | R\$ 26.081,18          |                        |                        |
|                               |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            | 2                    | 18/07/2022 | 17/05/2022 a 18/07/2022 | R\$ 43.648,06  | 59,17%            | R\$ 69.729,24          |                        |                        |
|                               |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            | 3                    |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |
| 124/2019                      | TP 09/2019 | 17/04/2020      | Pavimentação da Castro Alves (02 trechos), Rua Vitorino Roggia, Rua "A", Rua "B" e Rua "C" (Vila Falcão)         | 894 Dias          | 31/09/2022     | R\$ 438.709,96   | R\$ 0,00        | R\$ 438.709,96 | Em Execução                | 1                    | 26/06/2020 | 17/04/2020 a 26/06/2020 | R\$ 5.899,82   | 1,34%             | R\$ 5.899,82           |                        |                        |
|                               |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            | 2                    | 18/08/2020 | 27/06/2020 a 18/08/2020 | R\$ 38.254,32  | 10,06%            | R\$ 44.154,14          |                        |                        |
|                               |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            | 3                    | 25/10/2020 | 19/08/2020 a 25/10/2020 | R\$ 29.792,43  | 16,86%            | R\$ 73.946,57          |                        |                        |
|                               |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            | 4                    | 25/11/2020 | 26/10/2020 a 25/11/2020 | R\$ 104.520,94 | 40,68%            | R\$ 178.467,51         |                        |                        |
|                               |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            | 5                    | 06/04/2021 | 26/11/2020 a 06/04/2021 | R\$ 34.566,20  | 48,56%            | R\$ 213.033,71         |                        |                        |
|                               |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            | 6                    | 23/08/2021 | 07/04/2021 a 23/08/2021 | R\$ 80.092,20  | 66,82%            | R\$ 293.125,91         |                        |                        |
|                               |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            | 7                    | 03/03/2022 | 24/08/2021 a 03/03/2022 | R\$ 22.614,91  | 71,97%            | R\$ 315.740,82         |                        |                        |
|                               |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            | 8                    | 20/06/2022 | 04/03/2022 a 20/06/2022 | R\$ 8.657,11   | 73,94%            | R\$ 324.397,93         |                        |                        |
|                               |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            | 9                    |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |
| 101/2016                      | TP 07/2016 | 30/06/2016      | Escola e Ginásio - Santa Rita De Cássia - Verde Teto                                                             | 2373 Dias         | 31/12/2022     | R\$ 831.142,24   | R\$ 0,00        | R\$ 831.142,24 | Paralisada                 | 1                    | 05/09/2016 | 30/06/2016 a 05/09/2016 | R\$ 38.619,91  | 4,65%             | R\$ 38.619,91          |                        |                        |
|                               |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            | 2                    | 07/11/2016 | 06/09/2016 a 07/11/2016 | R\$ 52.381,39  | 10,95%            | R\$ 91.001,30          |                        |                        |
|                               |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            | 3                    | 30/12/2016 | 08/11/2016 a 30/12/2016 | R\$ 37.002,86  | 15,40%            | R\$ 128.004,16         |                        |                        |
|                               |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            | 4                    | 31/03/2017 | 31/12/2016 a 31/03/2017 | R\$ 100.079,27 | 27,44%            | R\$ 228.083,43         |                        |                        |
|                               |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            | 5                    | 01/04/2017 | 01/04/2017 a 24/05/2017 | R\$ 52.507,22  | 33,76%            | R\$ 280.590,65         |                        |                        |
|                               |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            | 6                    | 31/07/2018 | 24/05/2017 a 31/07/2017 | R\$ 54.039,14  | 40,26%            | R\$ 334.629,79         |                        |                        |
|                               |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            | 7                    | 21/09/2018 | 01/08/2017 a 21/09/2018 | R\$ 69.795,94  | 48,66%            | R\$ 404.425,73         |                        |                        |
|                               |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            | 8                    | 06/03/2019 | 22/09/2018 a 06/03/2019 | R\$ 63.783,94  | 56,33%            | R\$ 468.209,67         |                        |                        |
|                               |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            | 9                    | 06/03/2019 | 06/03/2019 a 08/05/2019 | R\$ 55.701,14  | 63,04%            | R\$ 523.910,81         |                        |                        |
|                               |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            | 10                   | 19/07/2019 | 08/05/2019 a 19/07/2019 | R\$ 65.186,33  | 70,88%            | R\$ 589.097,14         |                        |                        |
|                               |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            | 11                   |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |
| 029/2022                      | TP 03/2022 |                 | Pavimentação de trecho da Estrada do Cerro Comprido (São Pio), Trecho do km 4,0 ao km 2,5, extensão 1.500,00m    | 240 Dias          |                | R\$ 948.100,14   | R\$ 0,00        | R\$ 948.100,14 | Aguardando Ordem de Início | 1                    |            |                         | R\$ 0,00       | 0,00%             | R\$ 0,00               |                        |                        |
|                               |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            | 2                    |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |
|                               |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            | 3                    |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |
|                               |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            | 4                    |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |
|                               | TP 04/2022 |                 | Pavimentação da Rua Uruguai e da Rua João Paulo II                                                               | 210 Dias          |                | R\$ 361.710,99   | R\$ 0,00        | R\$ 361.710,99 | Aguardando Ordem de Início | 1                    |            |                         | R\$ 0,00       | 0,00%             | R\$ 0,00               |                        |                        |
|                               |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            | 2                    |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |
|                               |            |                 | Pavimentação Asfáltica da Rua Gaspar Martins                                                                     | 60 Dias           |                |                  |                 |                | Em Fase de Projetos        | 1                    |            |                         | R\$ 0,00       | #DIV/0!           | R\$ 0,00               |                        |                        |
|                               |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            | 2                    |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |
|                               |            |                 | Revitalização do Ginásio da Vila Santo Antônio                                                                   |                   |                |                  |                 |                | Em análise pela Caixa.     | 1                    |            |                         | R\$ 0,00       | #DIV/0!           | R\$ 0,00               |                        |                        |
|                               |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            | 2                    |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |
|                               |            |                 | Revitalização da Praça Vicente Palotti                                                                           |                   |                |                  |                 |                | Em análise pela Caixa.     | 1                    |            |                         | R\$ 0,00       | #DIV/0!           | R\$ 0,00               |                        |                        |
|                               |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            | 2                    |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |
|                               |            |                 | Pavimentação de trecho da Estrada do Cerro Comprido (São Pio), Trecho do km 2,500 ao km 1,850, extensão 650,00m. |                   |                |                  |                 |                | Em análise pela Caixa.     | 1                    |            |                         | R\$ 0,00       | #DIV/0!           | R\$ 0,00               |                        |                        |
|                               |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            | 2                    |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |
|                               |            |                 | Revitalização da Capela Rainha dos Apóstolos - Verde Teto                                                        |                   |                |                  |                 |                | Em Fase de Projetos        | 1                    |            |                         | R\$ 0,00       | #DIV/0!           | R\$ 0,00               |                        |                        |
|                               |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            | 2                    |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |
|                               |            |                 | Revitalização do Mirante da Ermida de São Pio                                                                    |                   |                |                  |                 |                | Em Fase de Projetos        | 1                    |            |                         | R\$ 0,00       | #DIV/0!           | R\$ 0,00               |                        |                        |
|                               |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            | 2                    |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |
|                               |            |                 | Obra da Nova Capela Mortuária                                                                                    |                   |                |                  |                 |                | Em Fase de Projetos        | 1                    |            |                         | R\$ 0,00       | #DIV/0!           | R\$ 0,00               |                        |                        |
|                               |            |                 |                                                                                                                  |                   |                |                  |                 |                |                            | 2                    |            |                         |                |                   |                        |                        |                        |

Faxinal do Soturno, sexta-feira, 19 de agosto de 2022

Carlos Augusto Pretzel  
Eng. Civil CREA-RS 202.735  
Setor de Engenharia