# MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO - RESUMO DOS CONTRATOS DE OBRAS

| Nº CONTRATO | LICITAÇÃO | EMPRESA | CNPJ | ORDEM DE INÍCIO | DESCRIÇÃO DA OBRA | PRAZO DE EXECUÇÃO | DATA VIGÊNCIA (CONTRATUAL): | DATA VIGÊNCIA (EXECUÇÃO DA OBRA): | VALOR CONTRATADO | VALOR ADITIVADO | VALOR TOTAL | STATUS DA OBRA | BOLETINS DE MEDIÇÕES | | | | | VALOR MEDIDO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Nº | DATA | PERÍODO | VALOR (R$) | % TOTAL EXECUTADA | |
| 101/2016 | TP 07/2016 | C.H.ROGGIA CONSTRUÇÕES | 09.616.071/0001-98 | 30/06/2016 | Escola e Ginásio - Santa Rita De Cássia - Verde Teto | 2738 Dias | 31/03/2025 | 31/03/2025 | R$ 831.142,24 | R$ 0,00 | R$ 831.142,24 | Paralisada | 1 | 05/09/2016 | 30/06/2016 a 05/09/2016 | R$ 38.619,91 | 4,65% | R$ 38.619,91 |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 07/11/2016 | 06/09/2016 a 07/11/2016 | R$ 52.381,39 | 10,95% | R$ 91.001,30 |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 30/12/2016 | 08/11/2016 a 30/12/2016 | R$ 37.002,86 | 15,40% | R$ 128.004,16 |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 31/03/2017 | 31/12/2016 a 31/03/2017 | R$ 100.079,27 | 27,44% | R$ 228.083,43 |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | 01/04/2017 | 01/04/2017 a 24/05/2017 | R$ 52.507,22 | 33,76% | R$ 280.590,65 |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | 31/07/2018 | 24/05/2017 a 31/07/2017 | R$ 54.039,14 | 40,26% | R$ 334.629,79 |
| | | | | | | | | | | | | | 7 | 21/09/2018 | 01/08/2017 a 21/09/2018 | R$ 69.795,94 | 48,66% | R$ 404.425,73 |
| | | | | | | | | | | | | | 8 | 06/03/2019 | 22/09/2018 a 06/03/2019 | R$ 63.783,94 | 56,33% | R$ 468.209,67 |
| | | | | | | | | | | | | | 9 | 06/03/2019 | 06/03/2019 a 08/05/2019 | R$ 55.701,14 | 63,04% | R$ 523.910,81 |
| | | | | | | | | | | | | | 10 | 19/07/2019 | 08/05/2019 a 19/07/2019 | R$ 65.186,33 | 70,88% | R$ 589.097,14 |
| | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | |
| 004/2023 | TP 12/2022 | C.F.V OBRAS PÚBLICAS LTDA | 15.161.740/0001-87 | 24/01/2023 | Unidade Básica de Saúde - Verde Teto | 12 Meses | 19/07/2024 | 24/01/2024 | R$ 628.483,32 | R$ 16.845,57 | R$ 645.328,89 | CONCLUÍDA | 1 | 24/04/2023 | 24/01/2023 a 24/04/2023 | R$ 69.545,98 | 10,78% | R$ 69.545,98 |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 22/05/2023 | 25/04/2023 a 22/05/2023 | R$ 63.042,51 | 20,55% | R$ 132.588,49 |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 05/07/2023 | 23/05/2023 a 05/07/2023 | R$ 115.013,41 | 38,37% | R$ 247.601,90 |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 30/08/2023 | 06/07/2023 a 30/08/2023 | R$ 65.680,24 | 48,55% | R$ 313.282,14 |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | 04/10/2023 | 31/08/2023 a 04/10/2023 | R$ 62.544,69 | 58,24% | R$ 375.826,83 |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | 22/11/2023 | 05/10/2023 a 22/11/2023 | R$ 126.613,06 | 77,86% | R$ 502.439,89 |
| | | | | | | | | | | | | | 7 | 12/12/2023 | 23/11/2023 a 12/12/2023 | R$ 42.571,46 | 84,45% | R$ 545.011,35 |
| | | | | | | | | | | | | | 8 | 23/01/2024 | 13/12/2023 a 23/01/2024 | R$ 51.480,39 | 92,43% | R$ 596.491,74 |
| | | | | | | | | | | | | | ADITIVO | 23/01/2024 | - | R$ 16.845,57 | 95,04% | R$ 613.337,31 |
| | | | | | | | | | | | | | 9 | 08/02/2024 | 24/01/2024 a 07/02/2024 | R$ 31.991,58 | 100,00% | R$ 645.328,89 |
| 14/2023 | TP 01/2023 | C.F.V. OBRAS PÚBLICAS LTDA | 15.161.740/0001-87 | 07/06/2023 | Revitalização do Ginásio da Vila Santo Antônio | 270 dias | 03/06/2024 | 03/06/2024 | R$ 290.718,66 | R$ 34.204,70 | R$ 324.923,36 | CONCLUÍDA | 1 | 08/08/2023 | 06/03/2023 a 04/08/2023 | R$ 60.798,52 | 18,71% | R$ 60.798,52 |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 24/10/2023 | 05/08/2023 a 24/10/2023 | R$ 18.247,54 | 24,33% | R$ 79.046,06 |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 11/12/2023 | 25/10/2023 a 11/12/2023 | R$ 116.946,33 | 60,32% | R$ 195.992,39 |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 02/04/2024 | 12/12/2023 a 31/01/2024 | R$ 75.661,99 | 83,61% | R$ 271.654,38 |
| | | | | | | | | | | | | | aditivo | 31/01/2024 | - | R$ 34.204,70 | 94,13% | R$ 305.859,08 |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | 23/05/2024 | 01/02/2024 a 23/05/2024 | R$ 19.064,28 | 100,00% | R$ 324.923,36 |
| 056/2023 | TP 04/2023 | PGL CONSTRUTORA LTDA | 33.924.295/0001-41 | 28/12/2023 | Pavimentação Rua Vitorino Roggia | 120 Dias | 08/03/2024 | 28/04/2024 | R$ 62.035,80 | R$ 4.095,00 | R$ 66.130,80 | CONCLUÍDA | 1 | 23/01/2024 | 28/12/2023 a 23/01/2024 | R$ 23.936,70 | 36,20% | R$ 23.936,70 |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 19/02/2024 | 24/01/2024 a 19/02/2024 | R$ 25.636,50 | 74,96% | R$ 49.573,20 |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 04/03/2024 | 20/02/2024 a 04/03/2024 | R$ 12.462,60 | 93,81% | R$ 62.035,80 |
| | | | | | | | | | | | | | aditivo | | | R$ 4.095,00 | 100,00% | R$ 66.130,80 |
| 001/2023 | TP 11/2022 | C.F.V. OBRAS PÚBLICAS LTDA | 15.161.740/0001-87 | 29/12/2023 | Pavimentação de trecho da Estrada do Cerro Comprido (São Pio), Trecho do km 2,500 ao km 1,850, extensão 650,00m. | 12 Meses | 09/07/2025 | 29/12/2024 | R$ 423.750,40 | R$ 0,00 | R$ 423.750,40 | Em Execução | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| 039/2022 | TP 04/2022 | C.F.V. OBRAS PÚBLICAS LTDA | 15.161.740/0001-87 | 29/12/2023 | Pavimentação da Rua Uruguai e da Rua João Paulo II | 270 Dias | 13/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 361.710,99 | R$ 14.566,89 | R$ 376.277,88 | Em Execução | 1 | 11/03/2024 | 31/12/2023 a 11/03/2024 | R$ 70.174,90 | 18,65% | R$ 70.174,90 |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 21/03/2024 | 12/03/2024 a 21/03/2014 | R$ 37.983,62 | 28,74% | R$ 108.158,52 |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 16/05/2024 | 22/03/2024 a 16/05/2024 | R$ 75.967,24 | 48,93% | R$ 184.125,76 |
| | | | | | | | | | | | | | aditivo | 05/06/2024 | - | R$ 16.533,67 | 53,33% | R$ 200.659,43 |
| 023/2024 | TP 07/2023 | C.H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA | 09.616.071/0001-98 | 30/01/2024 | Capela Mortuária | 09 Meses | 23/01/2025 | 30/10/2024 | R$ 1.039.753,07 | R$ 0,00 | R$ 1.039.753,07 | Em execução | 1 | 12/04/2024 | 30/01/2024 a 12/04/2024 | R$ 63.948,97 | 6,15% | R$ 63.948,97 |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 07/06/2024 | 13/04/2024 a 07/06/2024 | R$ 65.460,21 | 12,45% | R$ 129.409,18 |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 06/08/2024 | 08/06/2024 a 06/08/2024 | R$ 174.213,01 | 29,20% | R$ 303.622,19 |
| 89/2023 | TP 06/2023 | PGL CONSTRUTORA LTDA | 33.924.295/0001-41 | 27/03/2024 | Obra do Quiosque/banheiros da Praça | 07 Meses | 20/12/2024 | 27/10/2024 | R$ 598.120,52 | R$ 0,00 | R$ 598.120,52 | Em execução | 1 | 26/06/2024 | 27/03/2024 a 26/06/2024 | R$ 49.524,46 | 8,28% | R$ 49.524,46 |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| 001/2024 | TP 05/2023 | PGL CONSTRUTORA LTDA | 33.924.295/0001-41 | 05/03/2024 | Pavimentação de trecho da Estrada do Cerro Comprido (São Pio), Trecho do km 0,500 ao km 1,850, extensão 1.350,00m. | 08 Meses | 09/01/2025 | 05/11/2024 | R$ 1.006.538,51 | R$ 0,00 | R$ 1.006.538,51 | Em execução | 1 | 07/05/2024 | 05/03/2024 a 07/05/2024 | R$ 54.840,62 | 5,45% | R$ 54.840,62 |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| 60/2024 | Concorrência 01/2024 | L.SOUZA LEÃES ENGENHARIA LTDA | 35.132.037/0001-58 | 17/04/2024 | Reforma do Prédio das Irmas Palotinas | 04 meses | 09/04/2025 | 17/08/2024 | R$ 115.100,00 | | | Em execução | 1 | 06/08/2024 | 17/04/2024 a 05/08/2024 | R$ 38.384,48 | 33,35% | R$ 38.384,48 |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| 61/2024 | Concorrência 02/2024 | A. Benetti & J.A. Soares LTDA | 13.036.095/000145 | 03/06/2024 | Pavimentação de trecho da Rua Padre Artur José Soldera e Rua Sem Denominação | 06 meses | 09/04/2025 | 03/12/2024 | R$ 223.737,07 | | | Em execução | 1 | 16/07/2024 | 03/06/2024 a 16/07/2024 | R$ 39.042,67 | 17,45% | R$ 39.042,67 |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |

Faxinal do Soturno/RS, 06 de agosto de 2024.

Município de
FAXINAL DO SOTURNO